

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Campeche	2,165	12	12
Campeche	26	2	12

Totaj: 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento				Aprovechamiento			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Desembolsado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM181010017029	Construcción de Cuartos Para Cochinos En La Localidad De Hecata-6075	6075	Campeche	Campan	Atasta	Urbano	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017030	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Puerto Rico-4592	4592	Campeche	Campan	Puerto Rico	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	530,000.00	854,375.41	854,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017031	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Puerto Rico-4633	4633	Campeche	Campan	Puerto Rico	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	131,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017032	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Puerto Rico-6455	6455	Campeche	Campan	Puerto Rico	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017033	Construcción de Camerón Convencional C/01 Edo. Santa Rita-3250	3250	Campeche	Campan	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CAMBEN CAJ	Educación	En Ejecución	2018	784,311.51	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	43	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017034	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Santa Rita-4355	4355	Campeche	Campan	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017035	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Santa Rita-4392	4392	Campeche	Campan	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	270,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017036	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Santa Rita-3714	3714	Campeche	Campan	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	141,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017037	Equipamiento de Comedor Escolar En El Grupo Escolar Rita-3029	3029	Campeche	Campan	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DEL CAMBEN	Educación	En Ejecución	2018	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	30	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017038	Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIR) Del Agua Potable De La Localidad De Abasco L. Rodriguez-1350	1350	Campeche	Campan	Abasco L. Rodriguez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMBEN	Salud y saneamiento	En Ejecución	2018	2,284,007.00	982,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	25	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017039	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Abasco L. Rodriguez-1400	1400	Campeche	Campan	Abasco L. Rodriguez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	192,000.00	45,000.00	31,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017040	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Abasco L. Rodriguez-1470	1470	Campeche	Campan	Abasco L. Rodriguez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	180,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017041	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Abasco L. Rodriguez-1500	1500	Campeche	Campan	Abasco L. Rodriguez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	170,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017042	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Ignacio Galante-1950	1950	Campeche	Campan	Ignacio Galante	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	254,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017043	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Ignacio Galante-1955	1955	Campeche	Campan	Ignacio Galante	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	38,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017044	Construcción de Cuartos Para Cochinos En La Localidad De Ignacio Galante-4097	4097	Campeche	Campan	Ignacio Galante	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	60,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017045	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Ignacio Galante-5076	5076	Campeche	Campan	Ignacio Galante	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	221,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017046	Construcción de Cuartos Para Cochinos En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez-4073	4073	Campeche	Campan	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	120,000.00	1,294,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017047	Ampliación de Bañerías En Media Y Baja Temporada En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez-4055	4055	Campeche	Campan	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMBEN	Salud y saneamiento	En Ejecución	2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	23	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017048	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez-4075	4075	Campeche	Campan	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	74,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017049	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez-5081	5081	Campeche	Campan	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017050	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala-5888	5888	Campeche	Campan	Plan de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017051	Construcción de Cuartos Para Cochinos En La Localidad De Plan De Ayala-6086	6086	Campeche	Campan	Plan de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	60,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017052	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Plan De Ayala-6100	6100	Campeche	Campan	Plan de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	50,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017053	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Chichul-5846	5846	Campeche	Campan	Chichul	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017054	Pavimentación Con Asfalto De Buenas Calas De La Localidad De Chichul-1370	1370	Campeche	Campan	Chichul	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transporte y carreteras	En Ejecución	2018	1,408,763.88	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017055	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Chichul-5877	5877	Campeche	Campan	Chichul	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	81,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017056	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Caha-5887	5887	Campeche	Campan	Caha	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	680,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017057	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De San Antonio Cardenas-1606	1606	Campeche	Campan	San Antonio Cardenas	Urbano	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017058	Construcción de Ombro De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero De La Localidad De San Antonio Cardenas-1254	1254	Campeche	Campan	San Antonio Cardenas	Urbano	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud y saneamiento	En Ejecución	2018	3,071,547.43	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros lineales	4200	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017059	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Tulum Campeche-4626	4626	Campeche	Campan	Tulum Campeche	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	480,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017060	Construcción de Cuartos Domesticos En La Localidad De Tula Aguda-4706	4706	Campeche	Campan	Tula Aguda	Urbano	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	540,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017061	Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIR) Del Agua Potable De Bahucobes En La Vía De Via Agua-3903	3903	Campeche	Campan	Via Agua	Urbano	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMBEN	Salud y saneamiento	En Ejecución	2018	1,400,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	48	100.00	0.00	Financiera / Flaca / Negativa
CAM181010017062	Construcción de Cuartos Para Cochinos En La Localidad De Emiliano Zapata-4623	4623	Campeche	Campan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Apoyaciones Federales	ISSI FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	18													

Totaj: 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aconte Financiero				Aconte Físico				Observaciones										
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Desembolsado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado					
CAM18010007394	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Manzanera Pudo	4859	Campeche	Camem	Manzanera Pudo	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	170,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado				
CAM18010007395	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nueva Chonayab	5184	Campeche	Camem	Nueva Chonayab	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	251,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007396	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Nueva Chonayab - 1280	5280	Campeche	Camem	Nueva Chonayab	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	221,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007397	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Nueva Chonayab - 4540	4540	Campeche	Camem	Nueva Chonayab	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	180,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007398	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nueva Esperanza - 4839	4839	Campeche	Camem	Nueva Esperanza	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	170,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007399	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Nueva Esperanza - 5234	5234	Campeche	Camem	Nueva Esperanza	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	41,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007400	Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Nueva Esperanza - 5127	5127	Campeche	Camem	Nueva Esperanza	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	60,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007401	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Op De Agua - 1545	5145	Campeche	Camem	Op de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	221,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007402	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Op De Agua - 1547	5147	Campeche	Camem	Op de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	251,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007403	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Op De Agua - 636	4536	Campeche	Camem	Op de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	108,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007404	Manejo Integral Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Op De Agua - 633	633	Campeche	Camem	Op de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007405	Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Op De Agua - 1547	5147	Campeche	Camem	Op de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	240,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007406	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Quetzal - 106	5086	Campeche	Camem	Quetzal	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007407	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Quetzal - 106	5250	Campeche	Camem	Quetzal	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	41,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007408	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Sarcón - 412	4373	Campeche	Camem	El Sarcón	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007409	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sarcón - 410	4326	Campeche	Camem	El Sarcón	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	81,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007410	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De El Sarcón - 410	4326	Campeche	Camem	El Sarcón	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	30,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007411	Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Sarcón - 410	4326	Campeche	Camem	El Sarcón	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007412	Manejo Integral Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Sarcón - 630	630	Campeche	Camem	El Sarcón	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	600,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007413	Construcción Del Corredor Escolar De El Cipo San Isidro - 1200	5230	Campeche	Camem	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	MUNICIPIO DEL CAMEM CAMP	Educación	En Ejecucion	2018	61,900.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007414	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Isidro - 1181	5181	Campeche	Camem	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	81,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007415	Equipamiento Del Corredor Escolar De El Cipo San Isidro - 1200	5230	Campeche	Camem	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	MUNICIPIO DEL CAMEM	Educación	En Ejecucion	2018	100,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007416	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De San Pedro Moxon Cuicruel Númer - 1277	5177	Campeche	Camem	San Pedro	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	510,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CAM18010007417	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De San Pedro Moxon Cuicruel Númer - 1282	5182	Campeche	Camem	San Pedro	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	131,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007418	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Lucia - 1413	5103	Campeche	Camem	Santa Lucia	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	81,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007419	Construcción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Santa Lucia - 1413	5143	Campeche	Camem	Santa Lucia	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	120,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CAM18010007420	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para beneficiar A La Localidad De San Mateo - 623	623	Campeche	Champotón	Huachucán	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado OBRAS EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente mes	
CAM18010007421	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sedyapay - 7707	7707	Campeche	Champotón	Sedyapay	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera Pudo	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	000 FAS Manzanera Pudo	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado OBRAS EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente mes	
CAM18010007422	Aplicación Del Red De Distribución De Energía Eléctrica En Sedyapay - 4754	4754	Campeche	Champotón	Sedyapay	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Manzanera																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totales 3161

Primer Trimestre 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Aprovechamiento					Aprovechamiento		Observaciones																		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Componente		Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Aprovech.	Retrasado	Unidad de Medida	Publicado	Aprovech. Anul.	Uso Anul.									
CA017100001512	Fortalecimiento del Equipo de Control de Insumos Farmacéuticos en el Centro de Diagnóstico de Medicina Clínica (Hospital General)	001 PTFG MEC 2018	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Salud	Salud	001 Fortalecimiento a la Transparencia de la Procuraduría de Gobierno	47	Estados no Sectoriales	INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	0	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro						
CA017100001515	Fortalecimiento del Equipo de Control de Insumos Farmacéuticos en el Centro de Diagnóstico de Medicina Clínica (Hospital General)	002 PTFG MEC 2018	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Salud	Salud	001 Fortalecimiento a la Transparencia de la Procuraduría de Gobierno	47	Estados no Sectoriales	INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro					
CA017100001582	Análisis del Sistema de Agua Potable Para Beneficiar a la Comunidad de San Mateo en el Municipio de Campeche - 20057	20637	Campeche	Coahuila	El Cidalo	Rural	Salud	139 Programa de Ingresos Vigentes	47	Estados no Sectoriales	GOBIERNO MUNICIPAL DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,154,942.53	1,154,942.53	1,154,942.53	1,154,942.53	1,154,942.53	1,154,942.53	1,154,942.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro				
CA017100001570	Programa Medios de Transporte Integral del Registro Civil	02001 1507	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio	Comercio	133 Programa de identificación de Población	4	Gobiernos	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	430,000.00	430,000.00	430,000.00	568,504.25	568,504.25	568,504.25	568,504.25	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro			
CA017100001576	Programa de Atención Integral de la Población (En el Municipio de San Mateo)	110	Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	1077 Atención de la Población en Salud Pública	4	Gobiernos	MUNICIPIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	Atención	En Ejecución	2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro			
CA017100001585	Construcción del Nuevo Sistema de Agua Potable en la Unidad Q19 de San Mateo en el Municipio de San Mateo (En el Estado de Campeche)	180 1501	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Salud	139 Programa de agua potable para infraestructura sanitaria	9	Coahuila	SI DOP	Urbano	En Ejecución	2017	110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	110,300,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro		
CA017100001578	Programa de Atención Integral de la Población (En el Municipio de San Mateo)	180 1501	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Comercio	139 Programa de agua potable para infraestructura sanitaria	9	Coahuila	SI DOP	Urbano	En Ejecución	2017	61,943,011.78	61,943,011.78	61,943,011.78	61,943,011.78	61,943,011.78	61,943,011.78	61,943,011.78	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001542	Implementación de la Unidad Operativa Integral de Atención Comunitaria (UOICAC) en el Municipio de San Mateo (En el Estado de Campeche)	180 1501	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Salud	139 Programa de Atención Integral de la Población	11	Coahuila	SI DOP	Urbano	En Ejecución	2017	50,000,000.00	49,894,950.00	49,894,950.00	49,894,950.00	49,894,950.00	49,894,950.00	49,894,950.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001507	Implementación de la Unidad Operativa Integral de Atención Comunitaria (UOICAC) en el Municipio de San Mateo (En el Estado de Campeche)	180 1501	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Comercio	139 Programa de Atención Integral de la Población	11	Coahuila	MUTEC	Educación	En Ejecución	2017	21,051,198.00	21,051,198.00	21,051,198.00	21,051,198.00	21,051,198.00	21,051,198.00	21,051,198.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001517	Implementación de la Unidad Operativa Integral de Atención Comunitaria (UOICAC) en el Municipio de San Mateo (En el Estado de Campeche)	180 1501	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Comercio	139 Programa de Atención Integral de la Población	11	Coahuila	MUTEC	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001503	Programa Tecnológico de la Educación 2017		Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Salud	Salud	110 Programa de Atención Integral de la Población	11	Coahuila	Coordinación de Educación a Distancia	Educación	En Ejecución	2017	278,721.22	278,721.22	278,721.22	278,721.22	278,721.22	278,721.22	278,721.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001578	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	1,807,782.16	1,807,782.16	1,807,782.16	1,807,782.16	1,807,782.16	1,807,782.16	1,807,782.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001579	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	651,750.62	651,750.62	651,750.62	651,750.62	651,750.62	651,750.62	651,750.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001573	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	6,044,670.78	6,044,670.78	6,044,670.78	6,044,670.78	6,044,670.78	6,044,670.78	6,044,670.78	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001574	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	10,213,213.88	10,213,213.88	10,213,213.88	10,213,213.88	10,213,213.88	10,213,213.88	10,213,213.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001575	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	1,477,247.52	1,477,247.52	1,477,247.52	1,477,247.52	1,477,247.52	1,477,247.52	1,477,247.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001579	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	581,967.82	581,967.82	581,967.82	581,967.82	581,967.82	581,967.82	581,967.82	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001577	Salud a la Vivienda En El Municipio De Coahuila		Campeche	Coahuila	Cobertura municipal	Salud	Salud	137 Programa de acceso al tratamiento para enfermedades infecciosas	10	Coahuila	COODEP	Vivienda	En Ejecución	2017	6,610,198.00	6,610,198.00	6,610,198.00	6,610,198.00	6,610,198.00	6,610,198.00	6,610,198.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro
CA017100001588	Equipamiento Mecánico y Técnico del Personal de Bomberos Para el Centro de Bomberos de San Mateo (En el Estado de Campeche)	CA017100001588	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Salud	1077 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16	Medios Alternos y Recursos Naturales	COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9,841,025.00	9,841,025.00	9,841,025.00	9,841,025.00	9,841,025.00	9,841,025.00	9,841,025.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001594	Construcción del Sistema de Agua Potable y Controlado del Estado de Campeche	CA017100001594	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Salud	1077 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16	Medios Alternos y Recursos Naturales	COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	10,496,000.00	10,496,000.00	10,496,000.00	10,496,000.00	10,496,000.00	10,496,000.00	10,496,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001595	Construcción del Sistema de Agua Potable y Controlado del Estado de Campeche	CA017100001595	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Salud	1077 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16	Medios Alternos y Recursos Naturales	COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONTROLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,966,941.16	11,966,941.16	11,966,941.16	11,966,941.16	11,966,941.16	11,966,941.16	11,966,941.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001593	Rehabilitación y Trabajo del Bordo Anverso de la Localidad de San Mateo (En el Estado de Campeche)	10	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Educación	834 Educación para la Infraestructura de los Estados	20	Provisiones Salariales y Económicas	SI SEDUPE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,154,915.31	1,154,915.31	1,154,915.31	1,154,915.31	1,154,915.31	1,154,915.31	1,154,915.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001592	Rehabilitación y Trabajo del Bordo Anverso de la Localidad de San Mateo (En el Estado de Campeche)	3	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Educación	834 Educación para la Infraestructura de los Estados	20	Provisiones Salariales y Económicas	SI SEDUPE	Urbano	En Ejecución	2017	2,899,755.71	2,899,755.71	2,899,755.71	2,899,755.71	2,899,755.71	2,899,755.71	2,899,755.71	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Revisión a LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / FICHA A LA RED NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO POR LO QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro	
CA017100001597	Rehabilitación y Trabajo del Bordo Anverso de la Localidad de San Mateo (En el Estado de Campeche)	4.3	Campeche	Coahuila	San Mateo	Urbano	Educación	834 Educación para la Infraestructura de los Estados	20	Provisiones Salariales y Económicas	SI SEDUPE	Urbano	En Ejecución	2017	1,408,130.62	1,408,130.62	1,408,130.62	1,408,130.62	1,408,130.62	1,408,130.62	1,408,130.62	100.00	0.00	0.00	0.00												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tarjeta 3161

Primer Trimestre 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Avenencia Financiera				Avenencia Física				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avenencia	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avenencia Anual
CA017100001976	Mantenimiento del Parque de Grimalaya (Parque Comunal) en la Localidad de San Sebastián		Campeche	Champotón	San Sebastián	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	SI-DOPH	Urbanización	En Ejecución	2017	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	100.00	0.00	Memor Cuadrados	8,711	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001974	Calle Rectora Entre Calle San Mateo y Calle Isidro; Calle San Mateo Entre Calle Nueva y Calle Nueva (Reconstrucción) Localidad de Chetumal		Campeche	Champotón	Shoebat	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	SI-DOPH	Urbanización	En Ejecución	2017	1,064,961.70	1,064,961.70	1,064,961.70	1,064,961.70	1,064,961.70	1,064,961.70	100.00	0.00	Memor Cuadrados	2,751	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001982	Fortalecimiento de Equipos (Reemplazo de Equipos y Reparación de Equipos) en el Centro de Formación y Capacitación (CFC) de Información y Cámaras Fotográficas y de Video (CFC-ICFV)	APR-FORTAFIN-638-1	Campeche	Cobetura estatal	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	OFICINA DEL GOBERNADOR LINDA DE COBACOMUNICACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	70,368.00	70,368.00	70,368.00	70,368.00	70,368.00	70,368.00	100.00	0.00	Equipamiento	409.86	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001480	Mantenimiento de Obras de Infraestructura del Estado de Campeche y la Instalación de Juegos Para los Jóvenes	FINUDICION- 01-2017	Campeche	Cobetura estatal	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento Productivo Campeche, A.C. - FIDUCAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0.00	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001490	Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	01-14-2017	Campeche	Cobetura estatal	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento Productivo Campeche, A.C. - FIDUCAM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	Otros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001948	Atención de Ochoa Para la Hidrografía del Sistema Para la Prevención de las Derrames Petrolíferas y De Interés. Ochoa (Desarrollo Rural)	023-14-2710-2017	Campeche	Cobetura estatal	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,076,963.72	1,076,963.72	1,076,963.72	1,076,963.72	1,076,963.72	1,076,963.72	100.00	0.00	Otros	0.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001978	Proyecto Integral Mejoramiento y Cambio de la Localidad de Excepciones Del Municipio de Escampe (Erimucación)		Campeche	Escampe	Escampe	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	SI-DOPH	Urbanización	En Ejecución	2017	2,767,751.71	2,767,751.71	2,767,751.71	2,767,751.71	2,767,751.71	2,767,751.71	100.00	0.00	Memor Cuadrados	206,389	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001943	Proyecto Fotográfico Escampe	0900-1	Campeche	Escampe	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Turismo	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	100.00	0.00	Presup	39,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado
CA017100001974	Cambio de Base Móvil (Cambio de Base Móvil) San Antonio Chen Caob de la Localidad de Hecchabán		Campeche	Hecchabán	Hecchabán	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	SI-DOPH	Urbanización	En Ejecución	2017	1,479,000.20	1,479,000.20	1,479,000.20	1,479,000.20	1,479,000.20	1,479,000.20	100.00	0.00	Memor Cuadrados	30,285	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001904	Proyecto Fotográfico de Hecchabán	4887-1	Campeche	Hecchabán	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Turismo	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	457,071.01	457,071.01	457,071.01	457,071.01	457,071.01	457,071.01	100.00	0.00	Presup	30,285	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado
CA017100001907	Proyecto Fotográfico de Hecchabán	4784-1	Campeche	Hecchabán	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Turismo	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	374,270.21	100.00	0.00	Presup	7,296	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado
CA017100001987	Contribución De Aduana Personal De La Localidad El Canal, En El Municipio de Palizada - 020888 - 2014	2144	Campeche	Palizada	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	municipio de palizada	Urbanización	En Ejecución	2017	1,151,042.36	1,158,974.30	1,158,974.30	1,158,974.30	1,158,974.30	1,158,974.30	100.00	0.00	Memor Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado
CA017100001404	Panorámica Con Capas Añadidas De La Calle 2 De La Colonia Amaluz, Municipio De Tenandayucan	APR-FORTAFIN-0022017	Campeche	Tenandayucan	Tenandayucan	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	AYUNTAMIENTO DE TENANDAYUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,642,042.18	2,642,042.18	2,642,042.18	2,642,042.18	2,642,042.18	2,642,042.18	100.00	0.00	Memor Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001405	Panorámica Con Capas Añadidas De La Calle 2 De La Colonia Amaluz, Municipio De Tenandayucan	APR-FORTAFIN-0022017	Campeche	Tenandayucan	Tenandayucan	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	AYUNTAMIENTO DE TENANDAYUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,521,093.35	2,521,093.35	2,521,093.35	2,521,093.35	2,521,093.35	2,521,093.35	100.00	0.00	Memor Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001406	Panorámica Con Capas Añadidas De La Calle 2 De La Colonia Amaluz, Municipio De Tenandayucan	APR-FORTAFIN-0022017	Campeche	Tenandayucan	Tenandayucan	Urbano	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23 Provisión Salarios y Económica	AYUNTAMIENTO DE TENANDAYUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,730,751.23	1,730,751.23	1,730,751.23	1,730,751.23	1,730,751.23	1,730,751.23	100.00	0.00	Memor Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001404	Proyecto Fotográfico Tenandayucan	4485-1	Campeche	Tenandayucan	Cobetura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23 Provisión Salarios y Económica	Secretaría de Turismo	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	246,759.20	246,759.20	246,759.20	246,759.20	246,759.20	246,759.20	100.00	0.00	Presup	7,543	0.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrado
CA017100001907	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8140	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	51,027.01	51,027.01	51,027.01	51,027.01	51,027.01	51,027.01	100.00	0.00	Memor Cuadrados	24	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8141	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	100.00	0.00	Memor Cuadrados	9	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8142	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	27,451.18	100.00	0.00	Memor Cuadrados	9	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8143	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8144	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8145	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8146	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8147	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8148	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8149	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8150	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8151	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8152	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8153	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA017100001903	Contribución De Cuarta Dominio De La Localidad De San Mateo, Municipio De Calixtlahuacán	8154	Campeche	Calixtlahuacán	Municipio de San Mateo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estados		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CODESAH	Vivienda	En Ejecución	2017	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	44,209.10	100.00	0.00	Memor Cuadrados	12	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrado SI ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA P

Totales 2161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Averaje Financiero					Averaje Físico		Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CA04712030001878	Contribución De Facto Fome En La Localidad De General Orta	22488	Campeche	Champotón	General Orta, Aduá	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	162,800.00	161,217.16	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001807	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Champotón	25464	Campeche	Champotón	Champotón	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	288,000.00	286,237.16	286,237.16	286,237.16	286,237.16	286,237.16	100.00	50	Vivienda	18	100.00	70.00	Financiera Moneda FSC WF 2016 545,217.00 FSC 2017 124,800.00 / Física / Reintegrar se emite para validación -
CA04712030001809	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Champotón	22482	Campeche	Champotón	Champotón	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	162,800.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001811	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De La Asunción Municipio De Escayote	18754	Campeche	Escayote	La Asunción	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	900,000.00	938,816.42	938,816.42	938,816.42	938,816.42	938,816.42	100.00	50	Vivienda	60	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001812	Contribución De Facto Fome En La Localidad De La Asunción	18837	Campeche	Escayote	La Asunción	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	34,000.00	33,833.86	33,833.86	33,833.86	33,833.86	33,833.86	100.00	50	Metros Cuadrados	13	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001814	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Loma	18749	Campeche	Escayote	Loma	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	900,000.00	938,816.42	938,816.42	938,816.42	938,816.42	938,816.42	100.00	50	Vivienda	60	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001815	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Loma Municipio De Escayote	18835	Campeche	Escayote	Loma	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	63,000.00	62,847.50	62,847.50	62,847.50	62,847.50	62,847.50	100.00	50	Metros Cuadrados	21	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001816	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Loma	18640	Campeche	Escayote	Loma	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	248,000.00	249,129.98	249,129.98	249,129.98	249,129.98	249,129.98	100.00	50	Vivienda	12	100.00	80.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001817	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Matamoros	18913	Campeche	Escayote	Matamoros	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	54,000.00	53,889.28	53,889.28	53,889.28	53,889.28	53,889.28	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001822	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Adolfo López Mateos	18893	Campeche	Escayote	Adolfo López Mateos	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	54,000.00	53,889.28	53,889.28	53,889.28	53,889.28	53,889.28	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001823	Contribución De Facto Fome En La Localidad De José López Portillo	18972	Campeche	Escayote	José López Portillo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	43,000.00	44,861.07	44,861.07	44,861.07	44,861.07	44,861.07	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001827	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Sotelo	18940	Campeche	Escayote	Sotelo	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	63,000.00	62,847.50	62,847.50	62,847.50	62,847.50	62,847.50	100.00	50	Metros Cuadrados	21	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001885	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Escayote	20739	Campeche	Escayote	Escayote	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	816,000.00	813,615.90	813,615.90	813,615.90	813,615.90	813,615.90	100.00	50	Vivienda	51	100.00	70.00	Financiera Moneda FSC WF 2017 548,676.34 FSC 2017 124,800.00 / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001896	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Matamoros	21606	Campeche	Escayote	Matamoros	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	2,098,126.05	2,098,126.05	2,098,126.05	2,098,126.05	2,098,126.05	2,098,126.05	100.00	50	Vivienda	177	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001897	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Matamoros	20139	Campeche	Escayote	Matamoros	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	116,674.70	116,674.70	116,674.70	116,674.70	116,674.70	116,674.70	100.00	50	Metros Cuadrados	63	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001920	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Roberto Salmerón Cuernavaca Municipio De Escayote	21455	Campeche	Escayote	Roberto Salmerón Cuernavaca	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	458,412.29	458,412.29	458,412.29	458,412.29	458,412.29	458,412.29	100.00	50	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001921	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Roberto Salmerón Cuernavaca Municipio De Escayote	20142	Campeche	Escayote	Roberto Salmerón Cuernavaca	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	77,326.56	77,326.56	77,326.56	77,326.56	77,326.56	77,326.56	100.00	50	Metros Cuadrados	36	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001922	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Río De Chigars	21483	Campeche	Escayote	Río de Chigars	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	504,251.53	504,251.53	504,251.53	504,251.53	504,251.53	504,251.53	100.00	50	Vivienda	33	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001923	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Roberto Salmerón Cuernavaca Municipio De Escayote	20045	Campeche	Escayote	Río de Chigars	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	182,951.34	182,951.34	182,951.34	182,951.34	182,951.34	182,951.34	100.00	50	Metros Cuadrados	81	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001943	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Chucumbán	16245	Campeche	Hechistabán	Chucumbán	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	480,000.00	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	100.00	50	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001948	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Nohol	16263	Campeche	Hechistabán	Nohol	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	960,000.00	951,675.10	951,675.10	951,675.10	951,675.10	951,675.10	100.00	50	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001949	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Pothuch	16272	Campeche	Hechistabán	Pothuch	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	30,766.67	30,766.67	30,766.67	30,766.67	30,766.67	30,766.67	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001950	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Pothuch	16234	Campeche	Hechistabán	Pothuch	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	240,000.00	238,750.92	238,750.92	238,750.92	238,750.92	238,750.92	100.00	50	Vivienda	15	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001963	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Blanca Flor	16282	Campeche	Hechistabán	Blanca Flor	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	480,000.00	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	100.00	50	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001967	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Hechistabán	16148	Campeche	Hechistabán	Hechistabán	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	96,814.39	96,800.27	96,800.27	96,800.27	96,800.27	96,800.27	100.00	50	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001968	Contribución De Cuarta Dominio En La Localidad De Hechistabán	16287	Campeche	Hechistabán	Hechistabán	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	480,000.00	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	478,837.55	100.00	50	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001976	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Chucumbán	22637	Campeche	Hechistabán	Chucumbán	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	240,000.00	239,760.65	239,760.65	239,760.65	239,760.65	239,760.65	100.00	50	Vivienda	15	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001883	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Santa Cruz	22482	Campeche	Hechistabán	Santa Cruz	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	162,800.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001882	Contribución De Cuarta Para Baulo En La Localidad De Hechistabán Municipio De Hechistabán	21380	Campeche	Hechistabán	Hechistabán	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	381,951.47	381,951.47	381,951.47	381,951.47	381,951.47	381,951.47	100.00	50	Vivienda	24	100.00	70.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001881	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Hechistabán	22487	Campeche	Hechistabán	Hechistabán	Urbano	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	234,000.00	233,420.00	233,420.00	233,420.00	233,420.00	233,420.00	100.00	50	Metros Cuadrados	30	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001885	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Campón	22480	Campeche	Hechistabán	Campón	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504	Vivienda	En Ejecución	2017	162,800.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	161,710.00	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	60.00	Financiera / Física / Reintegrar se emite para validación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CA04712030001875	Contribución De Facto Fome En La Localidad De Hupachén	8397	Campeche	Hopetihán	Uk'ul	Rural	Apoyaciones Federales	003 FASE Estables		39 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	CO0504																

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Averaje Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Averaje Financiero		Averaje Físico								
											Componente	Desembolsado	Ejercido	Pagado	%Averaje	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Averaje Anual	Avance Acumulado								
CA0471203006454	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en El Barrio Lima Barrios La Cabañal Venadillas en Chocó - 12044	17243	Campanche	Campanche	Chocó	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	483,391.59	417,361.50	417,361.50	417,361.50	417,361.50	417,361.50	100.00	00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006457	Mejoramiento Rehabilitación de Camión Escolar de La E. Prm. Felipe Carrillo Puerto en Chocó - 12020	151102	Campanche	Campanche	Chocó	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	115,771.25	115,677.00	115,677.00	115,677.00	115,677.00	115,677.00	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006460	Construcción de Cuartos Para Baños Sector San Román - 8692	8692	Campanche	Campanche	Humboldt	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	1,038,148.34	1,039,944.75	1,039,944.75	1,039,944.75	1,039,944.75	1,039,944.75	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006462	Mejoramiento Rehabilitación de Camión Escolar de La E. Prm. Pinar del Estero Mecanico en Pinar del Rio - 15045	15045	Campanche	Campanche	San	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	149,262.11	147,360.88	147,360.88	147,360.88	147,360.88	147,360.88	100.00	00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006463	Construcción de Cuartos Para Baños Sector San Juan - 8700	8700	Campanche	Campanche	San	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	465,771.86	465,675.75	465,675.75	465,675.75	465,675.75	465,675.75	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006468	Ampliación de la Red de Agua Potable de Camacho - 10624	10624	Campanche	Campanche	Lerma	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE	Redes y saneamiento	En Ejecución	2017	1,211,028.61	1,209,702.22	1,209,702.22	1,209,702.22	1,209,702.22	1,209,702.22	100.00	00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006469	Mejoramiento de la Cabañal Estación Entre Calle Venadillas Marañón y Calle San Naborde Lerma - 12002	12002	Campanche	Campanche	Lerma	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	1,740,925.42	1,732,202.64	1,732,202.64	1,732,202.64	1,732,202.64	1,732,202.64	100.00	00	México Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006470	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Construcción de Cuartos Lerma - 12008	12008	Campanche	Campanche	Lerma	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE	Redes y saneamiento	En Ejecución	2017	728,292.48	728,246.90	728,246.90	728,246.90	728,246.90	728,246.90	100.00	00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006473	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Finca Nabor - 8688	8688	Campanche	Campanche	Nabor	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	1,114,644.03	1,114,633.09	1,114,633.09	1,114,633.09	1,114,633.09	1,114,633.09	100.00	00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006475	Mejoramiento Rehabilitación de Camión Escolar de La E. Prm. Francisco Sandoz en Nabor - 15187	15187	Campanche	Campanche	Nabor	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	151,005.00	150,793.68	150,793.68	150,793.68	150,793.68	150,793.68	100.00	00	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006477	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Cuatro Nabor - 8480	8480	Campanche	Campanche	Nabor	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	445,771.86	445,773.90	445,773.90	445,773.90	445,773.90	445,773.90	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006479	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Nueva Unidad Entre - 8706	8706	Campanche	Campanche	Unidad Nueva (Nabor)	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	594,370.48	594,366.53	594,366.53	594,366.53	594,366.53	594,366.53	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006479	Ampliación de la Red Eléctrica en San Agustín Oca - 17120	17120	Campanche	Campanche	San Agustín Oca	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,077,799.18	1,064,796.69	1,064,796.69	1,064,796.69	1,064,796.69	1,064,796.69	100.00	00	Otros	604	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006480	Rehabilitación de Camión Consumativo en San Agustín Oca - 12075	12075	Campanche	Campanche	San Agustín Oca	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	70,328.14	66,402.31	66,402.31	66,402.31	66,402.31	66,402.31	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006481	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Cinco San Agustín Oca - 8694	8694	Campanche	Campanche	San Agustín Oca	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	371,461.55	368,451.13	368,451.13	368,451.13	368,451.13	368,451.13	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006482	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Dos Cuatro de Oca - 8691	8691	Campanche	Campanche	Cuatro Oca	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	297,287.24	294,213.09	294,213.09	294,213.09	294,213.09	294,213.09	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006483	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en La Cabañal Estación de Agua Potable en Calle Venadillas y Calle Venadillas - 12006	12006	Campanche	Campanche	Piñ	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	636,468.79	635,515.02	635,515.02	635,515.02	635,515.02	635,515.02	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006484	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en La Cabañal Estación de Agua Potable en Calle Venadillas y Calle Venadillas - 12006	12006	Campanche	Campanche	Piñ	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	126,964.74	122,788.00	122,788.00	122,788.00	122,788.00	122,788.00	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006485	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en La Cabañal Estación de Agua Potable en Calle Venadillas y Calle Venadillas - 12006	12006	Campanche	Campanche	Piñ	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	717,890.00	719,961.61	719,961.61	719,961.61	719,961.61	719,961.61	100.00	00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006487	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Cinco Piñ - 8702	8702	Campanche	Campanche	Piñ	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	1,485,202.20	1,484,272.16	1,484,272.16	1,484,272.16	1,484,272.16	1,484,272.16	100.00	00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006488	Construcción de Obras Prolongadas en La Cabañal Estación Entre Dos Venadillas y San Nabor en Pucallpa - 15003	15003	Campanche	Campanche	Pucallpa	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Redes y saneamiento	En Ejecución	2017	2,961,207.31	2,954,068.00	2,954,068.00	2,954,068.00	2,954,068.00	2,954,068.00	100.00	00	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006489	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Cuatro Pucallpa - 8484	8484	Campanche	Campanche	Pucallpa	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	520,078.17	520,069.44	520,069.44	520,069.44	520,069.44	520,069.44	100.00	00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006491	Construcción de Cuartos de Dormitorio San Camilo - 8707	8707	Campanche	Campanche	San Camilo (Chocó)	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	497,384.11	492,380.58	492,380.58	492,380.58	492,380.58	492,380.58	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006497	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Dos Tixmal - 8447	8447	Campanche	Campanche	Tixmal	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	1,040,148.34	1,029,741.62	1,029,741.62	1,029,741.62	1,029,741.62	1,029,741.62	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006498	Mejoramiento Rehabilitación de Camión Escolar de La E. Prm. Agustín Sandoz en Tixmal - 15105	15110	Campanche	Campanche	Tixmal	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	261,971.61	259,491.58	259,491.58	259,491.58	259,491.58	259,491.58	100.00	00	Otros	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006499	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Dos Tixmal - 8704	8704	Campanche	Campanche	Tixmal	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	594,270.48	594,270.48	594,270.48	594,270.48	594,270.48	594,270.48	100.00	00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006504	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Finca Alfredo V. Borrell - 8700	8700	Campanche	Campanche	Alfredo V. Borrell	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	668,666.79	668,666.79	668,666.79	668,666.79	668,666.79	668,666.79	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006505	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Finca Pablo Nabor - 8485	8485	Campanche	Campanche	Pablo Nabor	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	371,461.55	371,477.87	371,477.87	371,477.87	371,477.87	371,477.87	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	Para el siguiente mes.
CA0471203006506	Ampliación de la Red de Agua Potable del Quintal Entre - 7909	7909	Campanche	Campanche	Quintal Entre	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE	Redes y saneamiento	En Ejecución	2017	607,235.61	611,479.61	611,479.61	611,479.61	611,479.61	611,479.61	100.00	00	México Cuadrados	611	100.00	100.00	Financiera / Física / Regimen	Financiera / Física / Regimen	
CA0471203006503	Construcción de Cuartos Para Baños Sector Dos Adolfo Ruiz Cortés - 8704	8704	Campanche	Campanche	Adolfo Ruiz Cortés	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	201															

Totales 2161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Producción
CAM471020085789	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Mariposa - 81700	81700	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	688,446.76	681,067.69	681,067.69	681,067.69	681,067.69	681,067.69	100.00	50	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085790	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Santa Rita II - 81800	81800	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	113,027.88	113,027.82	113,027.82	113,027.82	113,027.82	113,027.82	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085791	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Independencia 82400	82400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	167,000.03	165,508.78	165,508.78	165,508.78	165,508.78	165,508.78	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085792	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Victoria - 82450	82450	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	51,007.04	51,007.04	51,007.04	51,007.04	51,007.04	51,007.04	100.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085794	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Los Rios 83407	83407	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	82,804.43	82,245.62	82,245.62	82,245.62	82,245.62	82,245.62	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085796	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Los Rosales Colono - 81105	81105	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	164,466.57	162,998.09	162,998.09	162,998.09	162,998.09	162,998.09	100.00	50	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085797	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Comal - 82308	82308	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	30,884.67	30,572.27	30,572.27	30,572.27	30,572.27	30,572.27	100.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085798	Construcción de Puentes Fierros En La Colonia Obispo - 82500	82500	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	272,425.87	269,021.18	269,021.18	269,021.18	269,021.18	269,021.18	100.00	50	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085799	Construcción de Camarines y Remolques En La Colonia Melones De La Ciudad Entre Calle Ochoy y Calle Cuarenta Y Tres A - 72500	72500	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Transporte y Vivienda	En Ejecución	2017	1,005,289.70	995,271.00	995,271.00	995,271.00	995,271.00	995,271.00	100.00	50	Metros Cuadrados	6,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085800	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Ochoa - 81303	81303	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	905,344.52	791,149.23	791,149.23	791,149.23	791,149.23	791,149.23	100.00	50	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085801	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donatillo Colono - 81105	81105	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,003.57	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085802	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Restos De San Pedro - 82604	82604	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	161,008.90	158,629.84	158,629.84	158,629.84	158,629.84	158,629.84	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085803	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Mariposa - 82400	82400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	729,067.42	700,161.00	700,161.00	700,161.00	700,161.00	700,161.00	100.00	50	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085804	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Victoria - 82400	82400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	81,234.46	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	100.00	50	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085805	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Benavente II - 82520	82520	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,003.57	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085806	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Comal - 82308	82308	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,003.57	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085807	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Benavente - 82500	82500	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	81,234.46	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	100.00	50	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085808	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia 83400	83400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,003.57	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085809	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Romero De Mayo - 81370	81370	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	384,235.44	372,247.23	372,247.23	372,247.23	372,247.23	372,247.23	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085810	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madre - 81113	81113	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	162,006.90	158,629.84	158,629.84	158,629.84	158,629.84	158,629.84	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085811	SEMI Subestacion de Andadores Concreto - 82400	82400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMDEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	192,307.15	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	100.00	50	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085812	SEMI Subestacion de Andadores Concreto, Marmoles, Lustrados Y Flujales Para Servicios Publicos - 82807	82807	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMDEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,761,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	50	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085813	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Comal - 81330	81330	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	244,003.57	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	237,944.78	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085814	SEMI Mantenimiento Y Conservación de Vehículos Terrestres, Aereos, Acuáticos, Lustrados Y Flujales - 82808	82808	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMDEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	250,000.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	100.00	50	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085815	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Victoria De Julio - 82400	82400	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	81,234.46	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	79,234.94	100.00	50	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085816	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Colono Cuatro - 5845	5845	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	137,115.63	68,498.54	68,498.54	68,498.54	68,498.54	68,498.54	100.00	50	Metros Instalados	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Mariposa - 5846	5846	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	827,798.00	609,033.92	609,033.92	609,033.92	609,033.92	609,033.92	100.00	50	Metros Instalados	1,170	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Pedro Pablo Gallo - 5875	5875	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	154,028.08	76,084.19	76,084.19	76,084.19	76,084.19	76,084.19	100.00	50	Metros Instalados	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Mateo - 5872	5872	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	207,384.50	102,149.50	102,149.50	102,149.50	102,149.50	102,149.50	100.00	50	Metros Instalados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compuerto - 5844	5844	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	165,126.10	298,622.35	298,622.35	298,622.35	298,622.35	298,622.35	100.00	50	Metros Instalados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085822	Construcción de Cuartos Para Baños En La Colonia Benavente II - 5817	5817	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	128,271.54	121,400.07	121,400.07	121,400.07	121,400.07	121,400.07	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegr.
CAM471020085824	Construcción de Cuartos Para Baños En La Colonia Mariposa - 5811	5811	Campeche	Camden	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Establecimientos Federales y Municipales	AFUNTAMIENTO DE CAMDEN	Vivienda	En Ejecución	2017	186,702.59	173,714.60	173,714.60	173,714.60	173,714.60	173,714.60	100.00	50	Vivienda	6	100.		

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenencia Financiera					Avenencia Fisco			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenencia		Retraso	Unidad de Medida	Población	Avenencia Anual	Avenencia Acumulada
CAM17102008582	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en La Colonia Residencial Y. Riverencia en la 10654	5851	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	106,364.42	2,638,763.47	2,638,763.47	2,638,763.47	2,638,763.47	2,638,763.47	2,638,763.47	100.00	50	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro	
CAM17102008583	Construcción de Cuartos Para Baños En La Colonia San Miguel 10239	5979	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	42,086.63	641,137.77	641,137.77	641,137.77	641,137.77	641,137.77	641,137.77	641,137.77	100.00	50	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008584	Construcción de Cuartos Para Baños En La Colonia Villavieja- 5854	5924	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	42,086.63	67,050.26	67,050.26	67,050.26	67,050.26	67,050.26	67,050.26	67,050.26	100.00	50	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008585	Construcción de Cuartos Para Baños En La Colonia Centro de Las Pías- 5860	5920	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	41,885.90	284,466.04	284,466.04	284,466.04	284,466.04	284,466.04	284,466.04	284,466.04	100.00	50	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008586	Construcción de Gasfiterías y Esquadras En La Avenida Periferica Norte- 5557	5537	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	1,272,865.58	124,233.62	124,233.62	124,233.62	124,233.62	124,233.62	124,233.62	124,233.62	100.00	50	Metros Cuadrados	3,825	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008587	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En La Colonia Baltarío Dominguez- 5853	5853	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	80,760.68	734,031.86	734,031.86	734,031.86	734,031.86	734,031.86	734,031.86	734,031.86	100.00	50	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008589	Construcción de Gasfiterías y Esquadras En La Avenida Puerto Del Carmen Este Calle Baltarío Dominguez Y Avenida Puerto De Campeche- 5238	5238	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	1,048,626.23	79,639.62	79,639.62	79,639.62	79,639.62	79,639.62	79,639.62	79,639.62	100.00	50	Metros Cuadrados	1,024	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008590	Mejoramiento de La Red de Distribución Hidráulica En La Colonia San Agnes Del Palmer En Ciudad Del Carmen- 6819	4849	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,700,000.00	1,837,926.78	1,837,926.78	1,837,926.78	1,837,926.78	1,837,926.78	1,837,926.78	1,837,926.78	100.00	50	Metros Cuadrados	238	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008594	Mejoramiento de La Red de Distribución Hidráulica En La Colonia San Nicolás En Ciudad Del Carmen- 4025	4025	Campeche	Camem	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	650,000.00	1,096,538.13	1,096,538.13	1,096,538.13	1,096,538.13	1,096,538.13	1,096,538.13	1,096,538.13	100.00	50	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008598	Construcción de Agua Potable En La Comandante De Nuevos Progresos- 5840	5840	Campeche	Camem	Nuevos Progresos	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,147,973.00	560,624.32	560,624.32	560,624.32	560,624.32	560,624.32	560,624.32	560,624.32	100.00	50	Metros Cuadrados	4,951	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008599	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De Nuevos Progresos- 5278	5278	Campeche	Camem	Nuevos Progresos	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	131,581.23	1,475,974.70	1,475,974.70	1,475,974.70	1,475,974.70	1,475,974.70	1,475,974.70	100.00	50	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro	
CAM17102008585	Construcción de Cuartos Dormitorio En El Pueblo De Asasta- 5219	5219	Campeche	Camem	Asasta	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	431,864.77	217,868.78	217,868.78	217,868.78	217,868.78	217,868.78	217,868.78	217,868.78	100.00	50	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008582	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad De Asasta- 5274	5274	Campeche	Camem	Asasta	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	294,666.85	43,980.65	43,980.65	43,980.65	43,980.65	43,980.65	43,980.65	43,980.65	100.00	50	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008583	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita- 5264	5264	Campeche	Camem	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	338,746.85	267,775.27	267,775.27	267,775.27	267,775.27	267,775.27	267,775.27	267,775.27	100.00	50	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008584	Construcción de Cuartos Para Baños En La Localidad Santa Rita- 5274	5274	Campeche	Camem	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	107,513.70	287,489.85	287,489.85	287,489.85	287,489.85	287,489.85	287,489.85	287,489.85	100.00	50	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008585	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita- 5225	5225	Campeche	Camem	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	222,055.50	249,875.83	249,875.83	249,875.83	249,875.83	249,875.83	249,875.83	249,875.83	100.00	50	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008586	Construcción de Pisos Firmes En La Comandante De Santa Rita- 5828	5828	Campeche	Camem	Santa Rita	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	883,187.51	1,068,026.76	1,068,026.76	1,068,026.76	1,068,026.76	1,068,026.76	1,068,026.76	1,068,026.76	100.00	50	Otros	253	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008587	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad San Antonio Cárdenas- 8028	8028	Campeche	Camem	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	376,466.61	1,205,236.29	1,205,236.29	1,205,236.29	1,205,236.29	1,205,236.29	1,205,236.29	1,205,236.29	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008588	Construcción de Pisos Firmes En Quez Peruñales En La Comandante De San Antonio Cárdenas- 5834	5834	Campeche	Camem	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	480,336.00	1,375,589.67	1,375,589.67	1,375,589.67	1,375,589.67	1,375,589.67	1,375,589.67	1,375,589.67	100.00	50	Metros Cuadrados	4,284	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008590	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio- 5229	5229	Campeche	Camem	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	133,056.37	130,949.44	130,949.44	130,949.44	130,949.44	130,949.44	130,949.44	130,949.44	100.00	50	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008586	Construcción y Equipamiento De Módulos De Bombeo para el Agua Potable En La Localidad De Isla Aguada- 5937	6367	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Salud	En Ejecución	2017	1,782,743.00	283,369.06	283,369.06	283,369.06	283,369.06	283,369.06	283,369.06	283,369.06	100.00	50	Metros Cuadrados	6,288	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008582	Construcción de Pisos Firmes En La Villa De Isla Aguada- 5222	6328	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	308,853.83	313,849.08	313,849.08	313,849.08	313,849.08	313,849.08	313,849.08	313,849.08	100.00	50	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008583	Construcción de Cuartos Para Baños En La Villa De Isla Aguada- 5212	6162	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	167,243.55	86,923.37	86,923.37	86,923.37	86,923.37	86,923.37	86,923.37	86,923.37	100.00	50	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008584	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada- 5214	6164	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	344,603.37	37,248.74	37,248.74	37,248.74	37,248.74	37,248.74	37,248.74	37,248.74	100.00	50	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008585	Mejoramiento de La Red de Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada- 4900	4900	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,500,000.00	332,809.93	332,809.93	332,809.93	332,809.93	332,809.93	332,809.93	332,809.93	100.00	50	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008586	Construcción de Corredor Escolar En La Localidad De Isla Aguada- 4927	4927	Campeche	Camem	Isla Aguada	Urbano	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Educación	En Ejecución	2017	758,486.63	1,497,812.07	1,497,812.07	1,497,812.07	1,497,812.07	1,497,812.07	1,497,812.07	1,497,812.07	100.00	50	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008588	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad La Florida- 5205	5205	Campeche	Camem	La Florida	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	332,866.64	389,746.40	389,746.40	389,746.40	389,746.40	389,746.40	389,746.40	389,746.40	100.00	50	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008589	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad La Florida- 5207	5207	Campeche	Camem	La Florida	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	65,938.62	625,399.37	625,399.37	625,399.37	625,399.37	625,399.37	625,399.37	625,399.37	100.00	50	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro
CAM17102008590	Construcción de Pisos Firmes En La Localidad De La Orizaba- 5278	5278	Campeche	Camem	La Orizaba	Rural	Apoyaciones Federales	000 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AFATAMIENTO DE CAMEM	Vivienda	En Ejecución	2017	288,231.09	388,875.84	388,875.84	388,875.84	388,875.84	388,875.84	388,875.84	388,875.84	100.00	50	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado
CA0171003081627	Proy. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de Instalación Eléctrica Edificio Exterior		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	834,602.66	834,602.66	834,602.66	834,602.66	834,602.66	834,602.66	834,602.66	100.00	00	México Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081628	Proy. Pablo Sabido, Rehabilitación de Edificio "M", "N", "O" Y "P", Otras Complementarias Y Otros Exterios (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,022,405.41	2,022,405.41	2,022,405.41	2,022,405.41	2,022,346.88	2,022,346.88	2,022,346.88	100.00	00	México Cuadrados	369	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081630	J. N. Serrano De La Cruz, Trabajo De Instalación Eléctrica Edificios Escolares "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,044,202.21	1,213,194.81	1,213,194.81	1,213,194.81	1,213,194.81	1,213,194.81	1,213,194.81	100.00	00	México Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081631	J. N. Siglo XXI, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Construcción De Bancos, Instalación De Sillas, Equipamiento De Sillas, Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	729,124.61	729,124.61	729,124.61	729,124.61	729,124.61	729,124.61	729,124.61	100.00	00	México Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081634	Proy. Manuel Cisneros García Rojas Fideba, Rehabilitación de Edificio "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,539,642.06	1,539,642.06	1,539,642.06	1,539,642.06	1,539,642.06	1,539,642.06	1,539,642.06	100.00	00	México Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081635	Proy. María Sotelo, Rehabilitación de Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,391,751.77	1,391,751.77	1,391,751.77	1,391,751.77	1,391,751.77	1,391,751.77	1,391,751.77	100.00	00	México Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081637	Proy. Instituto Nuevo México, Rehabilitación de Caserío Educativo, Banca Y Cercos Perimetrales, Replazo De Pisos Cúbica, Base Para Troncos		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	201,990.47	201,990.47	201,990.47	201,990.47	198,145.45	198,145.45	198,145.45	98.13	00	México Cuadrados	231	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081643	Proy. Yucatán Caracas, Rehabilitación de Edificio "A"		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,871,574.65	2,871,574.65	2,871,574.65	2,871,574.65	2,871,574.65	2,871,574.65	2,871,574.65	100.00	00	México Cuadrados	371	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081647	Proy. José María Morelos, Rehabilitación del Servicio Sanitario		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	271,613.03	271,613.03	271,613.03	271,613.03	271,613.03	271,613.03	271,613.03	100.00	00	México Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081661	Proy. María Sotelo, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	Ledera	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,801,467.50	1,801,467.50	1,801,467.50	1,801,467.50	1,801,467.50	1,801,467.50	1,801,467.50	100.00	00	México Cuadrados	327	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081683	Ed. Sec. Tec. No. 12, Rehabilitación de Selección Científica		Campeche	Campeche	Chol	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	235,761.84	235,761.84	235,761.84	235,761.84	235,761.84	235,761.84	235,761.84	100.00	00	México Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081700	J. N. Mercedes Vialto Lara, Rehabilitación de Edificio "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,051,104.18	1,051,104.18	1,051,104.18	1,051,104.18	1,051,104.18	1,051,104.18	1,051,104.18	100.00	00	México Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081932	Proy. Los Alamos Sur, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	Chol	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,121,548.13	1,121,548.13	1,121,548.13	1,121,548.13	1,041,061.18	1,041,061.18	1,041,061.18	92.87	00	México Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081938	Proy. Enrique Canabal, Rehabilitación de Edificio "C"		Campeche	Campeche	Chol	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	378,022.30	378,022.30	378,022.30	378,022.30	378,022.30	378,022.30	378,022.30	100.00	00	México Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081948	J. N. Siglo XXI, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	100.00	00	México Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081949	J. N. Florida Barrios, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	45,124.00	45,124.00	45,124.00	45,124.00	45,124.00	45,124.00	45,124.00	100.00	00	México Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081950	Proy. María Sotelo, Rehabilitación, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Campeche	Ledera	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	124,875.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	100.00	00	México Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081952	J. N. Mercedes Vialto Lara, Rehabilitación de Edificio "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", Otras Complementarias Y Otros Exterios		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	78,100.08	78,100.08	78,100.08	78,100.08	78,100.08	78,100.08	78,100.08	100.00	00	México Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081980	Ed. Sec. Tec. No. 16, Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Material Para Aula De Computo		Campeche	Campeche	Ahucil Y Sohil	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	65,207.16	65,207.16	65,207.16	65,207.16	65,207.16	65,207.16	65,207.16	100.00	00	México Cuadrados	181	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081982	Centro Escolar Miguel Hidalgo, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	96,517.80	96,517.80	96,517.80	96,517.80	96,517.80	96,517.80	96,517.80	100.00	00	México Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081984	J. N. Carlos Viesca Borge, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	100.00	00	México Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081985	Ed. Sec. Gral. No. 03, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	71,767.00	71,767.00	71,767.00	71,767.00	71,767.00	71,767.00	71,767.00	100.00	00	México Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081987	Centro Escolar Miguel Hidalgo, Equipamiento De 1 Dirección, 1 Aula Usual Y 1 Sala De Computo		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	88,299.83	88,299.83	88,299.83	88,299.83	88,299.83	88,299.83	88,299.83	100.00	00	México Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera FICA / Region/
CA0171003081988	Ed. Sec. Gral. No. 03, Rehabilitación de Edificio, Pintura Y Otros (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	616,061.43	616,061.43	616,061.43	616,061.43	616,061.43	616,061.43	616,061.43	100.00	00	México Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081989	Proy. Río de Aguila, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Edificio Exterior, Incluye Materia De Acabados Y Replazo De Edificio (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	564,365.64	564,365.64	564,365.64	564,365.64	564,365.64	564,365.64	564,365.64	100.00	00	México Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081992	Proy. Manuel Cisneros García Rojas Fideba, Rehabilitación de Edificio "C", Servicio Sanitario (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	00	México Cuadrados	366	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081995	Proy. Ulises Serrano, Rehabilitación de Edificio "W", Pintura Y Otros (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	29,319.84	29,319.84	29,319.84	29,319.84	29,319.84	29,319.84	29,319.84	100.00	00	México Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081998	J. N. 22 de Septiembre, Construcción Y Rehabilitación De Banca Perimetral (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	208,981.94	208,981.94	208,981.94	208,981.94	208,981.94	208,981.94	208,981.94	100.00	00	México Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003081999	J. N. Florida Barrios, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Otras Complementarias Y Otros Exterios (Remanentes 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	504,998.68	504,998.68	504,998.68	504,998.68	507,527.35	507,527.35	507,527.35	100.00	00	México Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICA FAMI REMANENTES/ Region/
CA0171003082000	Proy. María Sotelo, Construcción De 2 Aulas Didácticas, Otras Complementarias, Instalación Eléctrica (Remanentes 2017)																											

Tarifa: 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprovechamiento					Aprovechamiento		Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Desembolsado	Ejecido	Pagado		% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CA017100001670	Plan. Reforma Plaza Chica, Rehabilitación De Edificio "C" (Don Aulis), Construcción De Aulas, Biblioteca Edificio "D", OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas		Campeche	Candilari	San Carlos (Candari)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,134,309.31	1,134,309.31	1,134,309.31	1,134,309.31	1,134,309.31	1,134,309.31	100.00	50	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen	
CA017100002482	Teleroledaria No. 145, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Candilari	Nuevo Espiranza	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	40,765.00	40,765.00	40,765.00	40,765.00	40,765.00	40,765.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen	
CA017100002489	J.M. Sor Arce Ten De La Cruz, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Candilari	Veneracion Carriera	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	22,562.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen	
CA017100002487	J.M. Sagrario Pineda, Construcción De 1 Aula Didáctica Y OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Candilari	Candilari	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	475,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	327,869.28	327,869.28	327,869.28	12.28	50	Metros Cuadrados	37	0.00	12.28	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002492	Plan. María Elena Méndez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica (Plan Remanente 2017)		Campeche	Candilari	Miguel Alemán	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen	
CA017100002490	Dr. Soc. Tico. No. 36, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Candilari	Miguel Alemán y Carriera	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	274,832.20	274,832.20	274,832.20	274,832.20	241,635.67	241,635.67	241,635.67	88.34	50	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002495	J.M. Francisco Méndez, Rehabilitación De Edificio "C", Incluye Servicio Sanitario, Dirección Y Aulas Cocina		Campeche	Candilari	Benito Juárez Uno	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	252,499.11	252,499.11	252,499.11	252,499.11	75,794.73	75,794.73	75,794.73	30.00	50	Metros Cuadrados	80	0.00	30.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002497	Plan. Tere Y Leticia, Rehabilitación De Edificio "B"		Campeche	Candilari	Mercedita	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	32,633.46	32,633.46	32,633.46	32,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002493	J.M. Roberto Pineda, Rehabilitación De Espacios Educativos, Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", OTRAS Complementarias (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,445,116.31	1,445,116.31	1,445,116.31	1,445,116.31	1,445,046.51	1,445,046.51	1,445,046.51	100.00	50	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002494	Plan. María Elena Méndez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,041,224.00	1,041,224.00	1,041,224.00	1,041,224.00	1,038,023.49	1,038,023.49	1,038,023.49	99.50	50	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002476	Dr. Soc. Tico. No. 36, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,101,056.04	2,101,056.04	2,101,056.04	2,101,056.04	2,101,056.04	2,101,056.04	100.00	50	Metros Cuadrados	695	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen	
CA017100002492	Plan. Juan De La Cruz Vera, Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,462,778.99	2,462,778.99	2,462,778.99	2,462,778.99	2,462,768.07	2,462,768.07	2,462,768.07	100.00	50	Metros Cuadrados	377	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002491	Plan. Juan De La Cruz Vera, Rehabilitación De Edificio "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,805,907.31	1,805,907.31	1,805,907.31	1,805,907.31	1,805,907.31	1,805,907.31	1,805,907.31	100.00	50	Metros Cuadrados	384	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002493	J.M. Sebastián Castañeda, Rehabilitación De Espacios Educativos, Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas (Productos Financieros)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	698,976.28	698,976.28	698,976.28	698,976.28	698,976.28	698,976.28	698,976.28	100.00	50	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002474	Teleroledaria No. 123, Rehabilitación De Edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas		Campeche	Campan	Ocuiltal	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,678,245.00	1,678,245.00	1,678,245.00	1,678,245.00	1,678,245.00	1,678,245.00	1,678,245.00	100.00	50	Metros Cuadrados	41	0.00	98.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002475	J.M. Alicia Ortiz Alcocer, Construcción De 1 Aula Didáctica Y Rehabilitación De Cocina		Campeche	Campan	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	493,033.00	493,033.00	493,033.00	493,033.00	493,033.36	493,033.36	493,033.36	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002476	J.M. Alejandra Méndez, Construcción De Edificio "B", Plan Sanitario, Dirección Y Bodega, OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas (Productos Financieros)		Campeche	Campan	Ocuiltal	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,034,536.68	1,034,536.68	1,034,536.68	1,034,536.68	1,034,536.68	1,034,536.68	1,034,536.68	100.00	50	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen		
CA017100002489	Plan. Nancy Méndez, Rehabilitación De Espacios Educativos Externos (Productos Financieros)		Campeche	Campan	Sabatana	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	686,968.72	686,968.72	686,968.72	686,968.72	655,635.31	655,635.31	655,635.31	95.47	50	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiera OBLIGACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS/ Fideicomiso OBLIGACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS/ Regimen
CA017100002478	Plan. María Elena Méndez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas (Productos Financieros)		Campeche	Campan	Ocuiltal	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	294,971.90	294,971.90	294,971.90	294,971.90	294,971.90	294,971.90	294,971.90	100.00	50	Metros Cuadrados	179	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002471	Dr. Soc. Tico. No. 36, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ocuiltal	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	380,763.61	380,763.61	380,763.61	380,763.61	380,763.61	380,763.61	380,763.61	100.00	50	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002474	Dr. Soc. Tico. No. 36, Rehabilitación De Edificio "B", Incluye Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitario		Campeche	Campan	Mercedita (Plancho Vela)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	448,896.97	448,896.97	448,896.97	448,896.97	448,896.97	448,896.97	448,896.97	100.00	50	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002486	J.M. María Elena Méndez, Construcción De 1 Aula Didáctica En Edificio "D"		Campeche	Campan	Alejo	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	486,075.24	486,075.24	486,075.24	486,075.24	485,714.50	485,714.50	485,714.50	99.89	50	Metros Cuadrados	61	0.00	99.89	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002482	Plan. María Elena Méndez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y OTRAS Complementarias Y OTRAS Externas (Productos Financieros)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	201,003.76	201,003.76	201,003.76	201,003.76	201,003.76	201,003.76	201,003.76	100.00	50	Metros Cuadrados	399	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002472	J.M. Margarita Méndez, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Campan	Ocuiltal	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002475	J.M. Alicia Ortiz Alcocer, Equipamiento De 1 Aula Didáctica		Campeche	Campan	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Regimen
CA017100002484	J.M. Redolfo Pineda, Equipamiento De 4 Aulas Didácticas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	98,279.60	98,279.60	98,279.60	98,279.60	98,279.60	98,279.60	98,279.60	100.00	50	Lote	120	0.00	100.00	Financiera OBLIGACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS/ Fideicomiso OBLIGACION CON PRODUCTOS FINANCIEROS/ Regimen
CA017100002487	Plan. Estelina Duarte, Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Impermeabilización (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Mercedita (Plancho Vela)	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	141,385.31	141,385.31	141,385.31	141,385.31	141,385.31	141,385.31	141,385.31	100.00	50	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002484	Centro Amador Margán No. 02, Construcción De Subestación De 70 Kva En Maíz Y Sagú Teneser (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	649,001.61	649,001.61	649,001.61	649,001.61	649,001.61	649,001.61	649,001.61	100.00	50	Metros Cuadrados	140	0.00	80.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002488	J.M. Alejandra Méndez, Plan De Equipamiento De 1 Aula Didáctica (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Alejo	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	100.00	50	Lote	30	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ Fideicomiso FAMI REMANENTES/ Regimen
CA017100002482	Plan. Nancy Méndez, Equipamiento De 2 Aulas Didácticas (Plan Remanente 2017)		Campeche	Campan	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	65,061.20	65,061.20	65,061.20	65,061.20	65,061.20	65,061.20	65,061.20	100.00	50	Lote	80	0.00	100.00	

Tarjaf 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio-	Programa Fondo Convencio- Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Incluido)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	Avance Acumul.	
CA0471704002943	Pro. Jairo Serra Méndez, Construcción De 2 Aulas, Dotación, ODS Construcción De Obras Locales (Presupuesto) (Jan-Reneramos 2017)		Campeche	Hopelchén	Urbano	Rural	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Básica		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	975,420.31	975,420.31	975,420.31	975,420.31	711,429.39	711,429.39	711,429.39	72.64	50	Mémo Cuadros	176	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003032	Pro. Presidente Lázaro Cárdenas, Rehabilitación/Instalación, Suministro Y Colocación De Aires Acondicionados (Jan-Reneramos F.F. 2017)		Campeche	Hopelchén	Hopelchén	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Básica		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	215,256.56	215,256.56	215,256.56	215,256.56	215,256.56	215,256.56	215,256.56	100.00	50	Mémo Cuadros	120	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003057	Pro. Presidente Lázaro Cárdenas, Equipamiento De Aulas (Dotación) (Jan-Reneramos F.F. 2017)		Campeche	Hopelchén	Hopelchén	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Básica		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	93,527.00	93,527.00	93,527.00	93,527.00	93,527.00	93,527.00	93,527.00	100.00	50	Llave	120	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA / Regio-	
CA0471704003022	Pro. Jairo Serra Méndez, Construcción De Servicios Sociales Tipo 4		Campeche	Hopelchén	Cancuchén	Rural	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Básica		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	384,980.64	384,980.64	384,980.64	384,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Mémo Cuadros	73	0.00	0.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-
CA0471704003047	Universidad Tecnológica de Campeche, Construcción De Centro De Información		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	12,088,939.55	12,088,939.55	12,088,939.55	12,088,939.55	12,088,939.55	12,088,939.55	12,088,939.55	100.00	50	Mémo Cuadros	86	0.00	65.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003128	Universidad Tecnológica de Campeche, Trabajo De Colocación De Cortinas Y Alfombras		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	875,396.50	875,396.50	875,396.50	875,396.50	875,396.50	875,396.50	875,396.50	100.00	50	Mémo Cuadros	86	0.00	65.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003129	Universidad Tecnológica de Campeche, Suministro De Equipamiento De Sala De Conferencias		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	495,009.54	495,009.54	495,009.54	495,009.54	495,009.54	495,009.54	495,009.54	100.00	50	Llave	86	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003246	Universidad Tecnológica de Campeche, Suministro De Bibliografía Y Material De Consulta		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,051,123.12	1,051,123.12	1,051,123.12	1,051,123.12	1,051,123.12	1,051,123.12	1,051,123.12	100.00	50	Llave	86	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003296	Universidad Tecnológica de Campeche, Equipamiento De Laboratorio De Historia E Informática (Jan-Reneramos 2017)		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	302,177.60	302,177.60	302,177.60	302,177.60	302,177.60	302,177.60	302,177.60	100.00	50	Llave	86	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003291	Instalación De Puestos Sábana (Jan-Reneramos 2017)		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	218,999.59	218,999.59	218,999.59	30.00	50	Llave	86	0.00	30.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003295	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,105,196.72	2,105,196.72	2,105,196.72	2,105,196.72	631,550.00	631,550.00	631,550.00	30.00	50	Mémo Cuadros	86	0.00	30.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003302	Universidad Tecnológica de Campeche, Suministro De Material De Oficina (Jan-Reneramos 2017)		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	158,611.69	158,611.69	158,611.69	158,611.69	158,611.69	158,611.69	158,611.69	100.00	50	Llave	86	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471800303600	Universidad Tecnológica de Campeche, Construcción De Colada De Estaciones De Luz En La Ciudad		Campeche	Cedzamal	Apul	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,398,867.62	2,398,867.62	2,398,867.62	2,398,867.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Mémo Cuadros	86	0.00	0.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-
CA0471704003474	Instalación De Sillas Sábana En La Ciudad Preparatoria (Pro) Pasantías Avanzadas		PROMOVICI	Campeche	Coahuila municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	898,972.50	898,972.50	898,972.50	898,972.50	824,367.51	824,367.51	824,367.51	91.60	50	Cédula urbana	972	0.00	100.00	Financiera Salda Avance / FICSA Cumplimiento al IDON / Regio-	
CA0471704003125	Universidad Autónoma De Campeche, Terminación De La Construcción Edificio "A", "B", "C", "D", "E" Campus 1		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	597,880.63	597,880.63	597,880.63	597,880.63	597,880.63	597,880.63	597,880.63	100.00	50	Mémo Cuadros	500	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003132	Instalación Tecnológica De Camerotes, Equipamiento De Laboratorio De Reparatrices Subterráneas (Paralelo 2)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	11,022,999.63	11,022,999.63	11,022,999.63	11,022,999.63	11,022,999.63	11,022,999.63	11,022,999.63	100.00	50	Llave	100	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003133	Instalación Tecnológica De Camerotes, Equipamiento De Laboratorio De Circuitos Analógicos (Paralelo 2)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	11,028,533.03	11,028,533.03	11,028,533.03	11,028,533.03	11,028,533.03	11,028,533.03	11,028,533.03	100.00	50	Llave	100	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003246	Instalación Tecnológica De Camerotes, Suministro De Equipo Tecnológico		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	90,628.68	90,628.68	90,628.68	90,628.68	90,628.68	90,628.68	90,628.68	100.00	50	Llave	100	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003408	Conjato De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Campeche, Hotel Campeche, Construcción De Construcción De Cochera De Cochera (Jan-Reneramos 2017)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	399,181.04	399,181.04	399,181.04	399,181.04	399,181.04	399,181.04	399,181.04	100.00	50	Mémo Cuadros	500	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003461	Universidad Tecnológica de Campeche, Suministro E Instalación De Sistema Retosabado (Pantalla) Suministro Y Equipamiento De Laboratorio De Historia (Paralelo 2), Suministro E Instalación De Computo		Campeche	Candebata	Candebata	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	6,976,598.77	6,976,598.77	6,976,598.77	6,976,598.77	6,976,598.77	6,976,598.77	6,976,598.77	100.00	50	Equipamiento	100	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003417	Universidad Tecnológica de Campeche, Implementación De Edificio "C", "D", "E"		Campeche	Candebata	Candebata	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,891,572.63	1,891,572.63	1,891,572.63	1,891,572.63	1,530,066.51	1,530,066.51	1,530,066.51	81.56	50	Mémo Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003130	Universidad Tecnológica de Campeche, Rehabilitación De Templo Elvado Incluye Colada Y Sábana Suministro		Campeche	Candebata	Candebata	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	429,714.26	429,714.26	429,714.26	429,714.26	124,688.06	124,688.06	124,688.06	29.00	50	Mémo Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003262	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Campeche	Candebata	Candebata	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	1,499,978.21	1,499,978.21	1,499,978.21	1,499,978.21	449,994.66	449,994.66	449,994.66	30.00	50	Llave	100	0.00	30.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Regio-	
CA0471704003420	Universidad Autónoma De Campeche, Trabajo De Construcción En Edificio Estaciones		Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Edificios	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	4,337,714.37	4,337,714.37	4,337,714.37	4,337,714.37	3,361,314.51	3,361,314.51	3,361,314.51	77.50	50	Mémo Cuadros	0	0.00	11.00	Financiera PROGRAM CEN / FICSA PROGRAM CEN / Regio-	
CA0471704003063	Universidad Tecnológica de Campeche, Equipamiento E Instalación De Maquina Del Tipo Pantalla E Computo De Equipo Para Laboratorio De Micrologia (Paralelo 2), Suministro E Instalación De Equipo		Campeche	Carmen	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,567,603.02	2,567,603.02	2,567,603.02	2,567,603.02	2,567,603.02	2,567,603.02	2,567,603.02	100.00	50	Equipamiento	62	0.00	100.00	Financiera EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / FICSA EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Regio-	
CA0471704003064	Universidad Tecnológica de Campeche, Suministro E Instalación De Módulos Sábana (Paralelo 2), Suministro E Instalación De Edificio Interiores Y Exteriores (Paralelo 2)		Campeche	Carmen	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	50	Equipamiento	62	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio-	
CA0471704003062	Rehabilitación De La Escuela Educación Centro De Idiomas Cereales Mesoamericanas A Los Edificios CENSA, UNIDAD CENSA 11	FAM 55-2614001-2017	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL INITEC-UNARCA	Educación	En Ejecución	2017	11,370,305.68	11,370,305.68	11,370,305.68	11,370,305.68	11,370,305.68	11,370,305.68	11,370,305.68	100.00	50	Mémo Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / FICSA / Regio- SOTIMA. Para el siguiente mes.	
CA0471704003200	Universidad Tecnológica de Campeche, Rehabilitación De Pistas Utilizadoras Esportivas		Campeche	Carmen	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	2,868,707.76	2,868,707.76	2,868,707.76	2,868,707.76	2,821,787.40	2,821,787.40	2,821,787.40	98.42	50	Mémo Cuadros	939	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003091	Universidad Tecnológica de Campeche, Rehabilitación De Pistas, Suministro De Coladas Y Polímeros		Campeche	Carmen	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	783,588.06	783,588.06	783,588.06	783,588.06	225,075.22	225,075.22	225,075.22	28.72	50	Mémo Cuadros	939	0.00	100.00	Financiera FAMI REMANENTES/ FICSA FAMI REMANENTES / Regio-	
CA0471704003267	Universidad Tecnológica de Campeche, Equipamiento Y Complementos De Laboratorio De Computo Y Area B1		Campeche	Carmen	San Antonio Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	OSB FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		39 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	93,729.54	93,729.54	93,729.54	93,729.54											

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Averaje Financiero					Averaje Físico		Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población
CA017103000371	Equipo Experimental Médico Y De Laboratorio (Sistema De Justicia Penal Para Admisores)	APN CGE-FASP-03002-0337	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,574,000	\$1,766,000	\$1,766,000	\$1,766,000	\$1,766,000	\$1,766,000	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G01.0337.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000373	VideoCámaras Y Equipo Terrestre (Sistema De Justicia Penal Para Admisores)	APN CGE-FASP-03002-0361	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$75,200.00	\$75,200.00	\$75,200.00	\$75,200.00	\$75,200.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0360.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000362	Caravana Fotográfica Y De Música (Canción Formosa)	APN CGE-FASP-02300-0368	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fuente	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$1,081.00	\$1,081.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0360.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000368	Módulo Y Equipo De Administración (SIS)	APN CGE-FASP-02300-0368	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Sistema Nacional de Información (Sistema de Datos)	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,700,000.00	\$7,100,000.00	\$7,100,000.00	\$70,977.53	\$70,977.53	\$70,977.53	\$70,977.53	\$70,977.53	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G02.0347.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
CA017103000365	Licencia Informática Y Instalaciones (SIS)	APN CGE-FASP-02300-0368	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000363	Módulo Y Equipo De Administración (SIS)	APN CGE-FASP-02300-0325	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Región Pública Virtual	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,546,000	\$2,546,000	\$2,546,000	\$5,127.20	\$5,127.20	\$5,127.20	\$5,127.20	\$5,127.20	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000360	Equipo De Computación Y Telemonitoreo (Sistema)	APN CGE-FASP-02300-0326	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Región Pública Virtual	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$42,504.96	\$42,504.96	\$42,504.96	\$42,504.96	\$42,504.96	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000361	Módulo Y Equipo De Administración (SIS)	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Servicio de Atención de Emergencia 066 y de denuncia anónima 069	30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$7,906.38	\$7,906.38	\$7,906.38	\$7,906.38	\$7,906.38	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000362	Licencias Informáticas (SIS)	APN CGE-FASP-02300-0361	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Servicio de Atención de Emergencia 066 y de denuncia anónima 069	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$92,210.00	\$92,210.00	\$92,210.00	\$76,764.88	\$76,764.88	\$76,764.88	\$76,764.88	\$76,764.88	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000366	Módulo Y Equipo De Administración (Sistema Científico)	APN CGE-FASP-03004-0315	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,884,000	\$1,884,000	\$1,884,000	\$2,560.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$2,560.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000370	Software (Sistema Científico)	APN CGE-FASP-03004-0302	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$95,904.51	\$95,904.51	\$95,904.51	\$95,904.51	\$95,904.51	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000310	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	APN CGE-FASP-02300-0307	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Red Nacional de Telecomunicaciones	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$9,880,000	\$9,880,000	\$9,880.00	\$9,880,000	\$9,880,000	\$9,880,000	\$9,880,000	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
CA017103000324	Equipo De Computación Y Tecnología De La Información (Sistema Nacional de Información de Justicia Penal)	APN CGE-FASP-03002-0364	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$,000.00	\$,000.00	\$,000.00	\$,000.00	\$,000.00	0	0.00	0.00	Fraccionaria R01N70G02.0311.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000333	Equipo De Computación Y Tecnología De La Información (Sistema Nacional de Información de Justicia Penal)	APN CGE-FASP-03002-0332	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,822,000	\$2,822,000	\$2,822,000	\$39,360.79	\$39,360.79	\$39,360.79	\$39,360.79	\$39,360.79	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000379	Oficina Médica Y Equipo De Administración Para El Sistema De Justicia Penal Para Admisores	APN CGE-FASP-03002-0323	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$3,615.27	\$3,615.27	\$3,615.27	\$3,615.27	\$3,615.27	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000388	Módulo Y Equipo De Administración	APN CGE-FASP-03003-0362	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Sistema Nacional de Información (Sistema de Datos)	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$23,804.94	\$23,804.94	\$23,804.94	\$23,804.94	\$23,804.94	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000335	Equipo De Computación Y Tecnología De La Información (Sistema Nacional de Información)	APN CGE-FASP-03003-0336	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,680.10	\$4,680.10	\$4,680.10	\$4,680.10	\$4,680.10	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000323	Equipo De Computación Y Tecnología De La Información (Sistema)	APN CGE-FASP-02300-0360	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		Servicio de Atención de Emergencia 066 y de denuncia anónima 069	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,217,170.00	\$3,217,170.00	\$32,041.72	\$32,041.72	\$32,041.72	\$32,041.72	\$32,041.72	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000329	Oficina Médica Y Equipo De Administración (SIS)	APN CGE-FASP-02300-0361	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CSF	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$54,423.84	\$54,423.84	\$54,423.84	\$54,423.84	\$54,423.84	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000326	Equipo De Computación Y Tecnología De La Información (Sistema Científico)	APN CGE-FASP-03004-0304	Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aplicaciones Federales	0311 FASP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SSP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,826,000	\$2,826,000	\$2,826,000	\$2,907.67	\$2,907.67	\$2,907.67	\$2,907.67	\$2,907.67	0	0.00	100.00	Fraccionaria R01N70G03.0361.00 / Fracción / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000348	Sistema De Almacenamiento Público En La Infraestructura de Computación, Municipios, Catálogo (Subdesarrollado)	Campeche	Catálogo	Contribución	Rural	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	\$,997,960.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000384	Manejo Integral del Residuo Sólido Urbano En Las Comunidades De Caba, Bec y Humán (Bachajón Y Aplicación De Buro)	Campeche	Cabañal	Cabañal	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	\$,000,000.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000371	Catálogo De Residuos Sólidos Urbanos De La Localidad De Cabañal, Municipios, Catálogo (Residuos)	Campeche	Cabañal	Cabañal	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Deposito	En Ejecución	2017	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	\$,246,154.39	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
CA017103000379	Paquete Técnico De La Colonia Guadalupe, Localidad Cabañal, Municipios, Catálogo (Residuos Y Residuos)	Campeche	Cabañal	Cabañal	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Deposito	En Ejecución	2017	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	\$,127,319.53	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
CA017103000321	Instituto Tecnológico De Lengua, Cultura De Fútbol Fútbol Y Cultura Artística De La Zona Cabañal (Cabañal, Localidad La Loma, Municipio, Campeche (Contribución))	Campeche	Campeche	Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	\$,388,907.84	\$,618,945.32	\$,618,945.32	\$,618,945.32	\$,618,945.32	\$,618,945.32	\$,618,945.32	\$,618,945.32	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción
CA017103000324	Colégio De Estadística Científica Y Tecnológica De Campeche, Cabañal (Contribución)	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	\$,790,964.65	\$,278,096.52	\$,278,096.52	\$,278,096.52	\$,278,096.52	\$,278,096.52	\$,278,096.52	\$,278,096.52	0	0.00	100.00	Fraccionaria INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción	
CA017103000305	Escuela Primaria María Del Carmen Polanco, Cabañal De Residencia (Cabañal (Contribución))	Campeche	Campeche	Loma	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INITEC	Educación	En Ejecución	2017	\$,622,864.42	\$,490,895.17	\$,490,895.17	\$,490,895.17	\$,490,895.17	\$,490,895.17	\$,490,895.17	\$,490,895.17	0	0.00	100.00	Fraccionaria INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fracción	
CA017103000349	Centro De Desarrollo Comunitario Saludable C2 De El Triángulo Localidad San Marcos De Campeche, Municipios: Campeche	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	\$,021,622.76	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000327	Centro De Salud Ana, Localidad San Francisco De Campeche, Municipios, Campeche (Contribución)	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Deposito	En Ejecución	2017	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	\$,021,480.96	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
CA017103000380	Tarifa Técnica De Pago Para El Desarrollo De Las Comunidades De Mucubaj, Localidad San Francisco De Campeche, Municipios, Campeche (Contribución)	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	\$,282,202.04	100.00	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.
CA017103000386	Tarifa Técnica De Pago Para El Desarrollo De Las Comunidades De Mucubaj (Campeche Económico Y Movimiento)	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	\$,690,000.21	0	0.00	100.00	Fraccionaria / Fracción / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente mes.	
CA017103000346	Tarifa Técnica De Pago Para El Desarrollo De Las Comunidades De Mucubaj (Campeche Económico Y Movimiento) Parte 1, Rehabilitación Y Mejoramiento A Nivel De Identificación Comunitaria	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	032 FASEP		30-Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDOOP	Cultura y Turismo	En Ejecución	2017	\$,248,100.04	\$,219,100.52	\$,219,100.52	\$,219,100.52	\$,219,100.52	\$,							

Tarj# 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consenso	Programa Fondo Consenso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Averaje Financiero										Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumul.		
CAW180300618679	Construcción De Cuarta Para Bule De La Localidad De Silitic Municipio De Ciénega 2018	2018	Campeche	Coahuitlán	Silitic	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAS Estables	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	CODESA	Manera	En Ejecución	2016	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	228,829.56	100.00	50	Manera	15	100.00	87.93	Financiera / Fidec / Registro SE ENMA PARA VALIDACION
CAW180300618678	Programa Interior Huevo Marlinos, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Zoo Laguna (Barro Obispo)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	1,284,065.49	100.00	50	Manera Cuadrado	157	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro
CAW180300618675	Programa General Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Abul	Urbano	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,048,188.20	1,053,800.00	1,053,800.00	1,053,800.00	1,041,788.59	1,048,788.59	1,048,788.59	1,048,788.59	99.62	50	Manera Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618672	Programa Interior 34 De Febrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Cosolmel Caba	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	501,088.18	501,088.18	501,088.18	501,088.18	493,012.47	493,012.47	493,012.47	493,012.47	97.89	50	Manera Cuadrado	24	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618673	Programa Interior La Magister, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	La Guadalupe	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	585,203.54	585,203.54	585,203.54	585,203.54	547,977.13	547,977.13	547,977.13	547,977.13	94.63	50	Manera Cuadrado	20	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618674	Programa Interior Cosolmel, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Cosolmel Caba	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,048,305.00	1,048,305.00	1,048,305.00	1,048,305.00	913,228.54	913,228.54	913,228.54	913,228.54	87.69	50	Manera Cuadrado	23	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618677	Programa Interior Cruz De Flores, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Beche	Rural	Apoyaciones Federales	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	702,448.88	702,448.88	702,448.88	702,448.88	651,887.04	651,887.04	651,887.04	651,887.04	93.82	50	Manera Cuadrado	42	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618676	Programa General Vicente Guerrero, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Concepción	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	742,700.00	742,700.00	742,700.00	742,700.00	674,844.53	674,844.53	674,844.53	674,844.53	91.75	50	Manera Cuadrado	48	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618671	Programa Interior Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	El Carrizo (San Juanetel)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	929,904.38	929,904.38	929,904.38	929,904.38	900,391.03	900,391.03	900,391.03	900,391.03	96.83	50	Manera Cuadrado	61	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618675	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	El Carrizo (San Juanetel)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,250,880.61	1,250,880.61	1,250,880.61	1,250,880.61	902,212.05	902,212.05	902,212.05	902,212.05	72.57	50	Manera Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618677	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	San Isidro	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	477,661.77	477,661.77	477,661.77	477,661.77	477,661.77	477,661.77	477,661.77	477,661.77	100.00	50	Manera Cuadrado	31	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618680	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Ricardo Flores Magón (Rafael Cuevas)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	661,681.23	661,681.23	661,681.23	661,681.23	87.58	50	Manera Cuadrado	41	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618681	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Ricardo Flores Magón (Rafael Cuevas)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,032,760.05	1,032,760.05	1,032,760.05	1,032,760.05	902,568.73	902,568.73	902,568.73	902,568.73	88.20	50	Manera Cuadrado	20	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618682	Programa Interior Barrios De Pueblo, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	El Cocholal	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	604,766.65	605,766.65	605,766.65	605,766.65	601,766.65	601,766.65	601,766.65	601,766.65	99.67	50	Manera Cuadrado	20	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618685	Programa Interior 20 De Noviembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Nuevo México (D 18)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	600,909.99	600,909.99	600,909.99	600,909.99	526,642.64	526,642.64	526,642.64	526,642.64	87.97	50	Manera Cuadrado	24	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618688	Programa Interior Francisco Lindes, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Espino Cuervo (Castillo Carrizosa)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	516,700.00	516,700.00	516,700.00	516,700.00	463,967.17	463,967.17	463,967.17	463,967.17	90.17	50	Manera Cuadrado	14	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618690	Programa Interior Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	El Estero	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	932,011.66	932,011.66	932,011.66	932,011.66	800,300.61	800,300.61	800,300.61	800,300.61	86.61	50	Manera Cuadrado	74	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618692	Programa Interior Pablo Servín, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Espino Cuervo (Castillo Carrizosa)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	744,333.28	744,333.28	744,333.28	744,333.28	644,333.28	644,333.28	644,333.28	644,333.28	100.00	50	Manera Cuadrado	13	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618694	Programa Interior Apogeo Mural, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	San Miguel	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	480,277.00	480,277.00	480,277.00	480,277.00	470,277.00	470,277.00	470,277.00	470,277.00	98.16	50	Manera Cuadrado	18	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618696	Programa General Ana María Menéndez, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Manuel Castro Vito	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	746,789.14	746,789.14	746,789.14	746,789.14	662,876.28	662,876.28	662,876.28	662,876.28	89.64	50	Manera Cuadrado	78	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618698	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Milva Henao	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	680,810.00	680,810.00	680,810.00	680,810.00	533,842.42	533,842.42	533,842.42	533,842.42	80.80	50	Manera Cuadrado	19	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW180300618699	Programa Interior Cuarta Etapa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Caribano del Norte	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	516,342.67	516,342.67	516,342.67	516,342.67	322,929.31	322,929.31	322,929.31	322,929.31	62.63	50	Manera Cuadrado	30	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061900	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Ignacio de Loyola (Pablo Nolasco)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	478,746.36	478,746.36	478,746.36	478,746.36	403,958.12	403,958.12	403,958.12	403,958.12	85.91	50	Manera Cuadrado	43	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061901	Programa Interior 18 De Septiembre, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Ignacio de Loyola (Pablo Nolasco)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,254,343.27	1,254,343.27	1,254,343.27	1,254,343.27	1,224,343.27	1,224,343.27	1,224,343.27	1,224,343.27	100.00	50	Manera Cuadrado	57	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061902	Programa Interior Segundo Pájaros, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Santa Domingo	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	682,801.16	682,801.16	682,801.16	682,801.16	638,462.25	638,462.25	638,462.25	638,462.25	93.53	50	Manera Cuadrado	51	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061903	Programa Interior Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Unido 20 de Junio (Mecanicista)	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,053,800.00	1,053,800.00	1,053,800.00	1,053,800.00	1,048,788.59	1,048,788.59	1,048,788.59	1,048,788.59	99.62	50	Manera Cuadrado	96	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061905	Programa Interior Vicente Carrizosa, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Viento de Noviembre	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	681,680.74	681,680.74	681,680.74	681,680.74	657,627.01	657,627.01	657,627.01	657,627.01	97.94	50	Manera Cuadrado	22	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061906	Programa General Francisco J. Madro, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Viento de Noviembre	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	1,033,343.55	1,033,343.55	1,033,343.55	1,033,343.55	980,048.87	980,048.87	980,048.87	980,048.87	96.29	50	Manera Cuadrado	48	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061906	Programa Interior Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Don Venancio	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC		Educación	En Ejecución	2016	506,626.75	506,626.75	506,626.75	506,626.75	468,346.52	468,346.52	468,346.52	468,346.52	92.48	50	Manera Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera PROGRAMAR CEN / Fidec / PROGRAMAR CEN / Registro	
CAW18030061907	Programa Interior Enrique Torres, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Costeros		Campeche	Caballut	Quito de los Palcos	Rural	Federación	007 FAN Infraestructura Educativa Básica	30 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IN																				

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Aprovechamiento				Observaciones						
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado							
																		Aprovechamiento			Aprovechamiento			Observaciones				
																		Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje					
CAW15100000160	Activos Intangibles		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de Programas Propios de las Instituciones Especiales de Seguridad Pública y Inspección de Justicia	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	1,171,665.00	1,171,647.40	1,171,647.40	1,171,647.40	1,171,647.40	1,171,647.40	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000184	Módulo de Oficios y Estadística		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	960,500.00	960,315.26	960,315.26	960,315.26	960,315.26	960,315.26	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000185	Otros Módulos y Equipo de Administración		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	31,000.00	31,881.87	31,881.87	31,881.87	31,881.87	31,881.87	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000242	Equipos y Herramientas de Oficina		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	62,000.00	55,508.00	55,508.00	55,508.00	55,508.00	55,508.00	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000263	Centros Empresariales de Atención		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEP	Seguridad	En Ejecución	2016	100,000.00	100,013.48	100,013.48	100,013.48	100,013.48	100,013.48	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000292	Otros Módulos y Equipo de Administración (Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEP	Seguridad	En Ejecución	2016	1,110,000.00	1,110,010.75	1,110,010.75	1,110,010.75	1,110,010.75	1,110,010.75	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000320	Móviles, Otros Equipos de Comunicación e Internet		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEP	Seguridad	En Ejecución	2016	1,170,000.00	1,168,118.28	1,168,118.28	1,168,118.28	1,168,118.28	1,168,118.28	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000371	Equipos de Computo y de Tecnología de la Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Genérica Sistema	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	50,000.00	49,991.20	49,991.20	49,991.20	49,991.20	49,991.20	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000443	Móviles, Otros Equipos y Herramientas (Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Rural	Apoyaciones Federales	011 FASP	Sistema Nacional de Información (Sistema de Datos)	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PSI	Seguridad	En Ejecución	2016	70,000.00	62,661.21	62,661.21	62,661.21	62,661.21	62,661.21	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000480	Módulos y Equipo Educativo y Recreativo (Espec)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Regimen Público Vehicular	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2016	1,000.00	30,621.68	30,621.68	30,621.68	30,621.68	30,621.68	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000530	Módulos y Equipo de Administración (Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	SEI de abastecimiento OEB	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2016	744,000.00	834,303.41	834,303.41	834,303.41	834,303.41	834,303.41	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000545	Móviles, Otros Equipos y Herramientas (Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Servicios de traslado de emergencia OEB de abastecimiento OEB	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2016	1,000,000.00	856,109.27	856,109.27	856,109.27	856,109.27	856,109.27	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000567	Activos Intangibles (Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Servicios de traslado de emergencia OEB de abastecimiento OEB	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2016	110,000.00	100,807.62	100,807.62	100,807.62	100,807.62	100,807.62	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000583	Módulos y Equipo de Administración (Otros Módulos)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	250,000.00	201,122.84	201,122.84	201,122.84	201,122.84	201,122.84	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000626	Módulos y Equipo Educativo y Recreativo (Espec)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	400,000.00	368,120.86	368,120.86	368,120.86	368,120.86	368,120.86	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000663	Móviles, Otros Equipos y Herramientas (Espec Gral)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalia	Seguridad	En Ejecución	2016	230,000.00	142,812.00	142,812.00	142,812.00	142,812.00	142,812.00	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000780	Activos Intangibles (Espec)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEP	Seguridad	En Ejecución	2016	130,345.00	134,700.16	134,700.16	134,700.16	134,700.16	134,700.16	100.00	50	Presup	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000824	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados y reparación de software	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	Educación	En Ejecución	2016	1,042,100.00	1,033,807.73	1,033,807.73	1,033,807.73	1,033,807.73	1,033,807.73	100.00	50	México Cuadrado	187	0.00	100.00	Financiera INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fiscal INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Regimen:	
CAW15100000840	Arrendo de Espacios Educativos y Recreativos (Espec)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Arrendo de Espacios Educativos y Recreativos (Espec)	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDOPE	Urbano	En Ejecución	2016	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00	50	México Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SE ENVA PARA SU VALIDACION - SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000861	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados		Campeche	Campeche	Cuadern del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados y reparación de software	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	Educación	En Ejecución	2016	2,076,900.00	2,061,907.88	2,061,907.88	2,061,907.88	2,061,907.88	2,061,907.88	100.00	50	México Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fiscal INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Regimen:	
CAW15100000862	Cableado, Construcción de Teclados		Campeche	Chetumal	Mucilo	Rural	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados y reparación de software	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	Educación	En Ejecución	2016	1,032,000.00	1,041,576.62	1,041,576.62	1,041,576.62	1,041,576.62	1,041,576.62	100.00	50	México Cuadrado	312	0.00	100.00	Financiera INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fiscal INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Regimen:	
CAW15100000863	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados		Campeche	Escuintla	División del Norte	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados y reparación de software	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	Educación	En Ejecución	2016	1,000,000.00	1,080,766.89	1,080,766.89	1,080,766.89	1,080,766.89	1,080,766.89	100.00	50	México Cuadrado	210	0.00	100.00	Financiera INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fiscal INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Regimen:	
CAW15100000867	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados		Campeche	Hopelchén	Hopelchén	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	Equipos Periféricos de Computo, Construcción de Teclados y reparación de software	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INTEC	Educación	En Ejecución	2016	2,352,200.00	2,344,101.00	2,344,101.00	2,344,101.00	2,344,101.00	2,344,101.00	100.00	50	México Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Fiscal INCLUIE GASTOS INDIRECTOS / Regimen:	
CAW15100000948	Mantenimiento de la Imagen Urbana de Hopelchén (Inclusión Comunitaria de la Movilidad de la Red de Distribución)		Campeche	Hopelchén	Hopelchén	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FASEI	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDOPE	Urbanización	En Ejecución	2016	162,851.51	162,851.51	162,851.51	162,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SE ENVA PARA SU VALIDACION - SOTIMAN. Pas a siguiente mes.
CAW15100000966	Centro Educativo No. 22, Construcción de 2 Aulas Didácticas, Otros Complementos y Otros Elementos (Inclusión Comunitaria)		Campeche	Cabán	Constitución	Rural	Subsidio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	1,200,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,124,984.98	1,127,984.98	1,127,984.98	81.33	50	México Cuadrado	70	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:	
CAW15100000967	Unidad de Operación de Educación (Nivel Secundario), Construcción de 10 Aulas Didácticas, Otros Complementos y Otros Elementos (Inclusión Comunitaria)		Campeche	Cabán	Apilá	Urbano	Subsidio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	26,000,000.00	26,374,580.22	26,374,580.22	26,374,580.22	26,374,580.22	26,374,580.22	100.00	50	México Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:		
CAW15100000968	Unidad de Operación de Educación (Nivel Secundario), Construcción de 10 Aulas Didácticas, Otros Complementos y Otros Elementos (Inclusión Comunitaria)		Campeche	Cabán	Cabán	Urbano	Comercio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	27,988,000.00	27,961,176.76	27,961,176.76	27,961,176.76	27,961,176.76	27,961,176.76	100.00	50	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:		
CAW15100000969	Centro de Estudios Tecnológicos Del Mar No. 02, Construcción de 7 Aulas Didácticas (E 2.1, E 1.1, E 1.2) Taller De Recursos Humanos		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Comercio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	5,000,000.00	4,813,676.55	4,813,676.55	4,813,676.55	4,791,263.11	4,791,263.11	96.29	50	México Cuadrado	427	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:		
CAW15100000970	Centro de Estudios Tecnológicos Del Mar No. 02, Construcción de 7 Aulas Didácticas (E 2.1, E 1.1, E 1.2) Taller De Recursos Humanos		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Comercio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	6,076,368.28	6,450,218.02	6,450,218.02	6,450,218.02	6,344,122.69	6,344,122.69	104.26	50	México Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:		
CAW15100000971	Cableo No. 16, Construcción De Otros Elementos Complementos (Inclusión Comunitaria)		Campeche	Lampa	Urbano	Comercio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00	50	México Cuadrado	121	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen:		
CAW15100000987	Proyecto Para El Apoyo De La Atención De Salud (Inclusión Comunitaria)		Campeche	Carmen	Cabán	Suburbio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	11 Educación Pública	INTEC	Urbanización	Educación	En Ejecución	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	50	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Regimen: SOTIMAN. Pas a siguiente mes.	
CAW15100000989	Cableo No. 16, Construcción De Otros Elementos Complementos y Otros Elementos		Campeche	Chetumal	Mucilo	Rural	Subsidio	1079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2015	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,187,727.99	1,187,727.99	99.31	50	México Cuadrado	80	0.00	100.0			

Totales 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Proyecto Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Aconte Financiero				Aconte Físico		Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CAM151003047054	Carreteras Esféricas Y De Vialidad		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	48,000.00	47,210.84	47,210.84	47,210.84	47,210.84	47,210.84	47,210.84	100.00	50	Pavim.	4	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047057	Veículos y Equipo Terrestre		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	800,000.00	1,300,770.00	1,300,770.00	1,300,770.00	1,300,770.00	1,300,770.00	1,300,770.00	100.00	50	Veículo	3	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047058	Oficina Especial		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	1,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	50	Pavim.	5	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047051	Unidad Móvil De Seguridad Pública		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	900,000.00	895,760.52	895,760.52	895,760.52	895,760.52	895,760.52	895,760.52	100.00	50	México Cuadrado	1	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047045	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las capacidades en el Contorno de Seguridad (SUSC)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	43,886.00	43,882.84	43,882.84	43,882.84	43,882.84	43,882.84	43,882.84	100.00	50	Pavim.	3	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047023	Módulos Y Equipo Específico De Telemática		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las capacidades en el Contorno de Seguridad (SUSC)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	400,300.00	377,803.82	377,803.82	377,803.82	377,803.82	377,803.82	377,803.82	100.00	50	Equipamiento	2	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047026	Módulos Y Equipo Computacional		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las capacidades en el Contorno de Seguridad (SUSC)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	2,320,000.00	1,925,769.88	1,925,769.88	1,925,769.88	1,925,769.88	1,925,769.88	1,925,769.88	100.00	50	Pavim.	27	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047043	Equipo De Computación Y Telemática		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las capacidades en el Contorno de Seguridad (SUSC)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	1,287,200.00	887,307.20	887,307.20	887,307.20	887,307.20	887,307.20	887,307.20	100.00	50	Pavim.	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047047	Equipo De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las capacidades en el Contorno de Seguridad (SUSC)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	1,095,000.00	1,748,993.86	1,748,993.86	1,748,993.86	1,748,993.86	1,748,993.86	1,748,993.86	100.00	50	Pavim.	53	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047021	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	610,000.00	617,259.87	617,259.87	617,259.87	617,259.87	617,259.87	617,259.87	100.00	50	Pavim.	22	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047077	Centro De Control, Comando, Comunicaciones Y Computo		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	1,000,000.00	998,713.64	998,713.64	998,713.64	998,713.64	998,713.64	998,713.64	100.00	50	México Cuadrado	1	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047022	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Sistema Nacional de Información (Sistema de Control)	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	628,327.00	618,051.84	618,051.84	618,051.84	618,051.84	618,051.84	618,051.84	100.00	50	Pavim.	6	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047030	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Servicios de tramitación de emergencia (SER) de atención al ciudadano	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	947,000.00	906,242.00	906,242.00	906,242.00	906,242.00	906,242.00	906,242.00	100.00	50	Pavim.	44	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047025	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Registro Público Vehicular	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	354,400.00	313,652.60	313,652.60	313,652.60	313,652.60	313,652.60	313,652.60	100.00	50	Pavim.	12	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047031	Sistema De Alta Aceleración, Calibración Y De Refrigeración Industrial Y Comercial		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Genérica Diversa	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	322,000.00	366,284.53	366,284.53	366,284.53	366,284.53	366,284.53	366,284.53	100.00	50	Pavim.	1	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047020	Activos Muebles		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Investigación Judicial	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	1,033,074.00	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	100.00	50	Módulos y equipam.	689	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047024	Equipo De Computo Y De Tecnología De Información		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Investigación Judicial	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	523,500.00	508,823.63	508,823.63	508,823.63	508,823.63	508,823.63	508,823.63	100.00	50	Pavim.	20	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047034	Oficina Móviles Y Equipo De Administración		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Investigación Judicial	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	2,007,007.00	208,165.52	208,165.52	208,165.52	208,165.52	208,165.52	208,165.52	100.00	50	Pavim.	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047046	Módulos De Oficina Y Telemática		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Investigación Judicial	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	1,085,100.00	1,003,801.74	1,003,801.74	1,003,801.74	1,003,801.74	1,003,801.74	1,003,801.74	100.00	50	Pavim.	266	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047028	Equipo De Computación Y Telemática		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEP	Seguridad	En Ejecución	2015	270,000.00	243,822.89	243,822.89	243,822.89	243,822.89	243,822.89	243,822.89	100.00	50	Pavim.	10	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047047	Activos Muebles		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Investigación Judicial	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Seguridad	En Ejecución	2015	178,564.76	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	472,886.14	100.00	50	Pavim.	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047026	Módulo Subestación De Control De Energía De Alta Capacidad De San Francisco De Campeche Rehabilitación Y Equipamiento Total Del Proyecto		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0321 FASEP		33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDO/OP	Utilización	En Ejecución	2015	214,207.36	214,207.36	214,207.36	214,207.36	214,207.36	214,207.36	214,207.36	100.00	50	México Cuadrado	200,289	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SE ENER PARA SU VALIDACIÓN - SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047063	Edificio Administrativo Área SOE Localidad Chertún Municipio Chertún		Campeche	Chertún	Chertún	Urbano	Aplicaciones Federales	0321 FASEP		33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SDO/OP	Utilización	En Ejecución	2015	164,868.99	159,834.44	159,834.44	159,834.44	159,834.44	159,834.44	159,834.44	100.00	50	México Cuadrado	30,861	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SE ENER PARA SU VALIDACIÓN
CAM151003047067	Colección No. 13, Construcción Y Equipamiento De Escuelas "A" Administrativas Y Otras Constr.	2027	Campeche	Cedzil	Bécal	Urbano	Subsidio		UDF Escuelas de la Educación Media Superior - Superior	11 Educación Pública	INTECE	Educación	En Ejecución	2014	2,081,340.36	1,922,561.77	1,922,561.77	1,922,561.77	1,922,561.77	1,922,561.77	1,922,561.77	92.25	50	México Cuadrado	201	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047057	Colección No. 10, Construcción De Acceso		Campeche	Carmen	Chichil	Rural	Comercio		UDF Escuelas de la Educación Media Superior - Superior	11 Educación Pública	INTECE	Educación	En Ejecución	2014	84,358.99	94,517.84	94,517.84	94,517.84	94,517.84	94,517.84	94,517.84	100.00	50	México Cuadrado	259	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SE ENER PARA SU VALIDACIÓN - SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047058	Construcción De Sede De Justicia Orde Ciudad De Carmen Ita Etapa	CAM 035 2015-2030	Campeche	Carmen	Colobrua municipal	Subsidio			UDF Implementación del Sistema de Justicia Penal	29 Promoción Social y Económica	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE	Seguridad	En Ejecución	2014	30,000,000.00	30,000,000.00	18,849,632.15	18,849,632.15	18,849,632.15	18,849,632.15	92.47	50	México Cuadrado	221,084	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.	
CAM151003047070	Construcción Del Edificio De Medicina De La Universidad Autónoma Del Carmen Fase Etapa	3	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Subsidio		UDF Proyectos de Desarrollo Regional	29 Promoción Social y Económica	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMEN	Educación	En Ejecución	2014	19,980,000.00	19,786,500.00	19,786,500.00	19,786,500.00	19,786,500.00	19,786,500.00	19,786,500.00	100.00	50	México Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047000	Construcción Del Edificio De La Decora Fase Etapa	1	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aplicaciones Federales	030 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMEN	Educación	En Ejecución	2014	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	4,988,191.00	100.00	50	México Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.
CAM151003047034	Rehabilitación Del Laboratorio De Ing. Petrolera	2	Campeche	Carmen	Ciudad del Carmen	Urbano	Aplicaciones Federales	030 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMEN	Educación	En Ejecución	2014	1,762,962.00	1,762,962.00	1,762,962.00	1,762,962.00	1,762,962.00	1,762,962.00	1,762,962.00	100.00	50	México Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047068	Módulos Y Equipo De Administración		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	1,228,007.00	1,228,517.62	1,228,517.62	1,228,517.62	1,228,517.62	1,228,517.62	1,228,517.62	100.00	50	Pavim.	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr.
CAM151003047062	Módulos Y Equipo Específico De Telemática		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aplicaciones Federales	0311 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FCI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	70,388.00	65,877.65	65,877.65	65,877.65	65,877.65	65,877.65	65,877.65	100.00	50	Pavim.	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegr. SOTIMAN. Para al siguiente mes.

Totales 2161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Proyecto	Fuente Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Averaje Financiero				Averaje Físico		Observaciones					
							Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Específico								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Desembolsado	Ejecido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población
CA0413030071028	Producción Químicos, Farmacéuticos y De Laboratorio		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública y Operación de los Servicios de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía	Seguridad	En Ejecución	2014	979,340.00	970,262.10	970,262.10	970,262.10	970,262.10	970,262.10	100.00	50	Personas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030086164	Medellín Y Equipo De Administración (Sud)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública y Operación de los Servicios de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SP	Seguridad	En Ejecución	2014	698,522.00	626,262.34	626,262.34	626,262.34	626,262.34	626,262.34	100.00	50	Personas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030086164	Medellín Y Equipo Educativo Y Recreativo (Sud)		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en los Instituciones Estatales de Seguridad Pública y Operación de los Servicios de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SP	Seguridad	En Ejecución	2014	64,500.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	100.00	50	Personas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado
CA0413030090868	Medellín De Oficia Y Educativo		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública y Operación de los Servicios de Seguridad Pública	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2014	230,400.00	209,930.55	209,930.55	209,930.55	209,930.55	209,930.55	100.00	50	Personas	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030091022	Comisión de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y del Nivel Medio Superior y del Nivel Medio Superior y del Nivel Medio Superior		Campeche	Campeche	Campeche municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	0305 FASE	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	2,614,172.25	2,614,172.25	2,614,172.25	2,614,172.25	2,614,172.25	2,614,172.25	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030091927	Comisión de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y del Nivel Medio Superior y del Nivel Medio Superior y del Nivel Medio Superior	205001	Campeche	Campeche	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	0305 FASE	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Educación	En Ejecución	2013	9,022,024.59	9,022,024.59	9,022,024.59	9,022,024.59	9,022,024.59	9,022,024.59	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030094861	Medellín		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Calidad	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CDSP	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	0.00	490,385.47	490,385.47	490,385.47	490,385.47	490,385.47	100.00	50	Personas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030094928	Medellín		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Calidad	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CDSP	Seguridad	En Ejecución	2013	12,800.00	10,395.26	10,395.26	10,395.26	10,395.26	10,395.26	100.00	50	Personas	8	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030094939	Subsecretaría de Servicios Con Termino		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Calidad	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SP Y FSE	Seguridad	En Ejecución	2013	407,900.00	761,099.84	761,099.84	761,099.84	761,099.84	761,099.84	100.00	50	Otros	1	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030095126	Vivienda Y Uniforme		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Apoyaciones Federales	0311 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Calidad	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SP FSE	Seguridad	En Ejecución	2013	4,990,113.00	7,383,034.13	7,383,034.13	7,383,034.13	7,383,034.13	7,383,034.13	100.00	50	Personas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA0413030095207	Equipamiento De Laboratorio Preparación Campus II	205001	Campeche	Campeche	Ciudad del Carmen	Urbano	Comercio		Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Calidad	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Educación	En Ejecución	2013	607,761.02	1,335,326.04	1,335,326.04	1,335,326.04	1,335,326.04	1,335,326.04	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA04130300954929	Ora Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Central de Radiación Integrar En La Coordinación Campeche Del Municipio De Campeche		Campeche	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comercio		Equipamiento de Radiación Integrar En La Coordinación Campeche Del Municipio De Campeche	13 Salud	INDUSTRIAL	Salud	En Ejecución	2012	196,792,386.00	196,792,386.00	196,792,386.00	196,792,386.00	196,792,386.00	196,792,386.00	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Reintegrado	
CA04130300954607	Comisión De Tesis Multidisciplinarias De Ciencias Exactas, Sociales Y Artes Y Otras	205001	Campeche	Campeche	Ciudad del Carmen	Urbano	Apoyaciones Federales	0305 FASE	Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAMPECHE	Educación	En Ejecución	2012	933,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	100.00	50	Mezcla Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Reintegrado SOTIMM. Para el siguiente mes.
CA04130300955330	Comando Político Distrital, Alcabala De Edificios "B"		Campeche	Caball	Distrital	Urbano	Comercio		Uso de Fondos con destino de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11 Educación Pública	INTEC	Educación	En Ejecución	2011	802,800.28	460,288.19	460,288.19	460,288.19	460,288.19	460,288.19	99.99	50	Mezcla Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera OBRAS FINANCIADAS CON PRODUCTOS FINANCIADOS POR FOMENTO 2011 Y FOMENTO 2012 Y FOMENTO 2013 Y FOMENTO 2014 Y FOMENTO 2015 Y FOMENTO 2016 Y FOMENTO 2017 Y FOMENTO 2018 Y FOMENTO 2019 Y FOMENTO 2020 Y FOMENTO 2021 Y FOMENTO 2022 Y FOMENTO 2023 Y FOMENTO 2024 Y FOMENTO 2025 Y FOMENTO 2026 Y FOMENTO 2027 Y FOMENTO 2028 Y FOMENTO 2029 Y FOMENTO 2030 Y FOMENTO 2031 Y FOMENTO 2032 Y FOMENTO 2033 Y FOMENTO 2034 Y FOMENTO 2035 Y FOMENTO 2036 Y FOMENTO 2037 Y FOMENTO 2038 Y FOMENTO 2039 Y FOMENTO 2040 Y FOMENTO 2041 Y FOMENTO 2042 Y FOMENTO 2043 Y FOMENTO 2044 Y FOMENTO 2045 Y FOMENTO 2046 Y FOMENTO 2047 Y FOMENTO 2048 Y FOMENTO 2049 Y FOMENTO 2050 Y FOMENTO 2051 Y FOMENTO 2052 Y FOMENTO 2053 Y FOMENTO 2054 Y FOMENTO 2055 Y FOMENTO 2056 Y FOMENTO 2057 Y FOMENTO 2058 Y FOMENTO 2059 Y FOMENTO 2060 Y FOMENTO 2061 Y FOMENTO 2062 Y FOMENTO 2063 Y FOMENTO 2064 Y FOMENTO 2065 Y FOMENTO 2066 Y FOMENTO 2067 Y FOMENTO 2068 Y FOMENTO 2069 Y FOMENTO 2070 Y FOMENTO 2071 Y FOMENTO 2072 Y FOMENTO 2073 Y FOMENTO 2074 Y FOMENTO 2075 Y FOMENTO 2076 Y FOMENTO 2077 Y FOMENTO 2078 Y FOMENTO 2079 Y FOMENTO 2080 Y FOMENTO 2081 Y FOMENTO 2082 Y FOMENTO 2083 Y FOMENTO 2084 Y FOMENTO 2085 Y FOMENTO 2086 Y FOMENTO 2087 Y FOMENTO 2088 Y FOMENTO 2089 Y FOMENTO 2090 Y FOMENTO 2091 Y FOMENTO 2092 Y FOMENTO 2093 Y FOMENTO 2094 Y FOMENTO 2095 Y FOMENTO 2096 Y FOMENTO 2097 Y FOMENTO 2098 Y FOMENTO 2099 Y FOMENTO 2100 Y FOMENTO 2101 Y FOMENTO 2102 Y FOMENTO 2103 Y FOMENTO 2104 Y FOMENTO 2105 Y FOMENTO 2106 Y FOMENTO 2107 Y FOMENTO 2108 Y FOMENTO 2109 Y FOMENTO 2110 Y FOMENTO 2111 Y FOMENTO 2112 Y FOMENTO 2113 Y FOMENTO 2114 Y FOMENTO 2115 Y FOMENTO 2116 Y FOMENTO 2117 Y FOMENTO 2118 Y FOMENTO 2119 Y FOMENTO 2120 Y FOMENTO 2121 Y FOMENTO 2122 Y FOMENTO 2123 Y FOMENTO 2124 Y FOMENTO 2125 Y FOMENTO 2126 Y FOMENTO 2127 Y FOMENTO 2128 Y FOMENTO 2129 Y FOMENTO 2130 Y FOMENTO 2131 Y FOMENTO 2132 Y FOMENTO 2133 Y FOMENTO 2134 Y FOMENTO 2135 Y FOMENTO 2136 Y FOMENTO 2137 Y FOMENTO 2138 Y FOMENTO 2139 Y FOMENTO 2140 Y FOMENTO 2141 Y FOMENTO 2142 Y FOMENTO 2143 Y FOMENTO 2144 Y FOMENTO 2145 Y FOMENTO 2146 Y FOMENTO 2147 Y FOMENTO 2148 Y FOMENTO 2149 Y FOMENTO 2150 Y FOMENTO 2151 Y FOMENTO 2152 Y FOMENTO 2153 Y FOMENTO 2154 Y FOMENTO 2155 Y FOMENTO 2156 Y FOMENTO 2157 Y FOMENTO 2158 Y FOMENTO 2159 Y FOMENTO 2160 Y FOMENTO 2161 Y FOMENTO 2162 Y FOMENTO 2163 Y FOMENTO 2164 Y FOMENTO 2165 Y FOMENTO 2166 Y FOMENTO 2167 Y FOMENTO 2168 Y FOMENTO 2169 Y FOMENTO 2170 Y FOMENTO 2171 Y FOMENTO 2172 Y FOMENTO 2173 Y FOMENTO 2174 Y FOMENTO 2175 Y FOMENTO 2176 Y FOMENTO 2177 Y FOMENTO 2178 Y FOMENTO 2179 Y FOMENTO 2180 Y FOMENTO 2181 Y FOMENTO 2182 Y FOMENTO 2183 Y FOMENTO 2184 Y FOMENTO 2185 Y FOMENTO 2186 Y FOMENTO 2187 Y FOMENTO 2188 Y FOMENTO 2189 Y FOMENTO 2190 Y FOMENTO 2191 Y FOMENTO 2192 Y FOMENTO 2193 Y FOMENTO 2194 Y FOMENTO 2195 Y FOMENTO 2196 Y FOMENTO 2197 Y FOMENTO 2198 Y FOMENTO 2199 Y FOMENTO 2200 Y FOMENTO 2201 Y FOMENTO 2202 Y FOMENTO 2203 Y FOMENTO 2204 Y FOMENTO 2205 Y FOMENTO 2206 Y FOMENTO 2207 Y FOMENTO 2208 Y FOMENTO 2209 Y FOMENTO 2210 Y FOMENTO 2211 Y FOMENTO 2212 Y FOMENTO 2213 Y FOMENTO 2214 Y FOMENTO 2215 Y FOMENTO 2216 Y FOMENTO 2217 Y FOMENTO 2218 Y FOMENTO 2219 Y FOMENTO 2220 Y FOMENTO 2221 Y FOMENTO 2222 Y FOMENTO 2223 Y FOMENTO 2224 Y FOMENTO 2225 Y FOMENTO 2226 Y FOMENTO 2227 Y FOMENTO 2228 Y FOMENTO 2229 Y FOMENTO 2230 Y FOMENTO 2231 Y FOMENTO 2232 Y FOMENTO 2233 Y FOMENTO 2234 Y FOMENTO 2235 Y FOMENTO 2236 Y FOMENTO 2237 Y FOMENTO 2238 Y FOMENTO 2239 Y FOMENTO 2240 Y FOMENTO 2241 Y FOMENTO 2242 Y FOMENTO 2243 Y FOMENTO 2244 Y FOMENTO 2245 Y FOMENTO 2246 Y FOMENTO 2247 Y FOMENTO 2248 Y FOMENTO 2249 Y FOMENTO 2250 Y FOMENTO 2251 Y FOMENTO 2252 Y FOMENTO 2253 Y FOMENTO 2254 Y FOMENTO 2255 Y FOMENTO 2256 Y FOMENTO 2257 Y FOMENTO 2258 Y FOMENTO 2259 Y FOMENTO 2260 Y FOMENTO 2261 Y FOMENTO 2262 Y FOMENTO 2263 Y FOMENTO 2264 Y FOMENTO 2265 Y FOMENTO 2266 Y FOMENTO 2267 Y FOMENTO 2268 Y FOMENTO 2269 Y FOMENTO 2270 Y FOMENTO 2271 Y FOMENTO 2272 Y FOMENTO 2273 Y FOMENTO 2274 Y FOMENTO 2275 Y FOMENTO 2276 Y FOMENTO 2277 Y FOMENTO 2278 Y FOMENTO 2279 Y FOMENTO 2280 Y FOMENTO 2281 Y FOMENTO 2282 Y FOMENTO 2283 Y FOMENTO 2284 Y FOMENTO 2285 Y FOMENTO 2286 Y FOMENTO 2287 Y FOMENTO 2288 Y FOMENTO 2289 Y FOMENTO 2290 Y FOMENTO 2291 Y FOMENTO 2292 Y FOMENTO 2293 Y FOMENTO 2294 Y FOMENTO 2295 Y FOMENTO 2296 Y FOMENTO 2297 Y FOMENTO 2298 Y FOMENTO 2299 Y FOMENTO 2300 Y FOMENTO 2301 Y FOMENTO 2302 Y FOMENTO 2303 Y FOMENTO 2304 Y FOMENTO 2305 Y FOMENTO 2306 Y FOMENTO 2307 Y FOMENTO 2308 Y FOMENTO 2309 Y FOMENTO 2310 Y FOMENTO 2311 Y FOMENTO 2312 Y FOMENTO 2313 Y FOMENTO 2314 Y FOMENTO 2315 Y FOMENTO 2316 Y FOMENTO 2317 Y FOMENTO 2318 Y FOMENTO 2319 Y FOMENTO 2320 Y FOMENTO 2321 Y FOMENTO 2322 Y FOMENTO 2323 Y FOMENTO 2324 Y FOMENTO 2325 Y FOMENTO 2326 Y FOMENTO 2327 Y FOMENTO 2328 Y FOMENTO 2329 Y FOMENTO 2330 Y FOMENTO 2331 Y FOMENTO 2332 Y FOMENTO 2333 Y FOMENTO 2334 Y FOMENTO 2335 Y FOMENTO 2336 Y FOMENTO 2337 Y FOMENTO 2338 Y FOMENTO 2339 Y FOMENTO 2340 Y FOMENTO 2341 Y FOMENTO 2342 Y FOMENTO 2343 Y FOMENTO 2344 Y FOMENTO 2345 Y FOMENTO 2346 Y FOMENTO 2347 Y FOMENTO 2348 Y FOMENTO 2349 Y FOMENTO 2350 Y FOMENTO 2351 Y FOMENTO 2352 Y FOMENTO 2353 Y FOMENTO 2354 Y FOMENTO 2355 Y FOMENTO 2356 Y FOMENTO 2357 Y FOMENTO 2358 Y FOMENTO 2359 Y FOMENTO 2360 Y FOMENTO 2361 Y FOMENTO 2362 Y FOMENTO 2363 Y FOMENTO 2364 Y FOMENTO 2365 Y FOMENTO 2366 Y FOMENTO 2367 Y FOMENTO 2368 Y FOMENTO 2369 Y FOMENTO 2370 Y FOMENTO 2371 Y FOMENTO 2372 Y FOMENTO 2373 Y FOMENTO 2374 Y FOMENTO 2375 Y FOMENTO 2376 Y FOMENTO 2377 Y FOMENTO 2378 Y FOMENTO 2379 Y FOMENTO 2380 Y FOMENTO 2381 Y FOMENTO 2382 Y FOMENTO 2383 Y FOMENTO 2384 Y FOMENTO 2385 Y FOMENTO 2386 Y FOMENTO 2387 Y FOMENTO 2388 Y FOMENTO 2389 Y FOMENTO 2390 Y FOMENTO 2391 Y FOMENTO 2392 Y FOMENTO 2393 Y FOMENTO 2394 Y FOMENTO 2395 Y FOMENTO 2396 Y FOMENTO 2397 Y FOMENTO 2398 Y FOMENTO 2399 Y FOMENTO 2400 Y FOMENTO 2401 Y FOMENTO 2402 Y FOMENTO 2403 Y FOMENTO 2404 Y FOMENTO 2405 Y FOMENTO 2406 Y FOMENTO 2407 Y FOMENTO 2408 Y FOMENTO 2409 Y FOMENTO 2410 Y FOMENTO 2411 Y FOMENTO 2412 Y FOMENTO 2413 Y FOMENTO 2414 Y FOMENTO 2415 Y FOMENTO 2416 Y FOMENTO 2417 Y FOMENTO 2418 Y FOMENTO 2419 Y FOMENTO 2420 Y FOMENTO 2421 Y FOMENTO 2422 Y FOMENTO 2423 Y FOMENTO 2424 Y FOMENTO 2425 Y FOMENTO 2426 Y FOMENTO 2427 Y FOMENTO 2428 Y FOMENTO 2429 Y FOMENTO 2430 Y FOMENTO 2431 Y FOMENTO 2432 Y FOMENTO 2433 Y FOMENTO 2434 Y FOMENTO 2435 Y FOMENTO 2436 Y FOMENTO 2437 Y FOMENTO 2438 Y FOMENTO 2439 Y FOMENTO 2440 Y FOMENTO 2441 Y FOMENTO 2442 Y FOMENTO 2443 Y FOMENTO 2444 Y FOMENTO 2445 Y FOMENTO 2446 Y FOMENTO 2447 Y FOMENTO 2448 Y FOMENTO 2449 Y FOMENTO 2450 Y FOMENTO 2451 Y FOMENTO 2452 Y FOMENTO 2453 Y FOMENTO 2454 Y FOMENTO 2455 Y FOMENTO 2456 Y FOMENTO 2457 Y FOMENTO 2458 Y FOMENTO 2459 Y FOMENTO 2460 Y FOMENTO 2461 Y FOMENTO 2462 Y FOMENTO 2463 Y FOMENTO 2464 Y FOMENTO 2465 Y FOMENTO 2466 Y FOMENTO 2467 Y FOMENTO 2468 Y FOMENTO 2469 Y FOMENTO 2470 Y FOMENTO 2471 Y FOMENTO 2472 Y FOMENTO 2473 Y FOMENTO 2474 Y FOMENTO 2475 Y FOMENTO 2476 Y FOMENTO 2477 Y FOMENTO 2478 Y FOMENTO 2479 Y FOMENTO 2480 Y FOMENTO 2481 Y FOMENTO 2482 Y FOMENTO 2483 Y FOMENTO 2484 Y FOMENTO 2485 Y FOMENTO 2486 Y FOMENTO 2487 Y FOMENTO 2488 Y FOMENTO 2489 Y FOMENTO 2490 Y FOMENTO 2491 Y FOMENTO 2492 Y FOMENTO 2493 Y FOMENTO 2494 Y FOMENTO 2495 Y FOMENTO 2496 Y FOMENTO 2497 Y FOMENTO 2498 Y FOMENTO 2499 Y FOMENTO 2500 Y FOMENTO 2501 Y FOMENTO 2502 Y FOMENTO 2503 Y FOMENTO 2504 Y FOMENTO 2505 Y FOMENTO 2506 Y FOMENTO 2507 Y FOMENTO 2508 Y FOMENTO 2509 Y FOMENTO 2510 Y FOMENTO 2511 Y FOMENTO 2512 Y FOMENTO 2513 Y FOMENTO 2514 Y FOMENTO 2515 Y FOMENTO 2516 Y FOMENTO 2517 Y FOMENTO 2518 Y FOMENTO 2519 Y FOMENTO 2520 Y FOMENTO 2521 Y FOMENTO 2522 Y FOMENTO 2523 Y FOMENTO 2524 Y FOMENTO 2525 Y FOMENTO 2526 Y FOMENTO 2527 Y FOMENTO 2528 Y FOMENTO 2529 Y FOMENTO 2530 Y FOMENTO 2531 Y FOMENTO 2532 Y FOMENTO 2533 Y FOMENTO 2534 Y FOMENTO 2535 Y FOMENTO 2536 Y FOMENTO 2537 Y FOMENTO 2538 Y FOMENTO 2539 Y FOMENTO 2540 Y FOMENTO 2541 Y FOMENTO 2542 Y FOMENTO 2543 Y FOMENTO 2544 Y FOMENTO 2545 Y FOMENTO 2546 Y FOMENTO 2547 Y FOMENTO 2548 Y FOMENTO 2549 Y FOMENTO 2550 Y FOMENTO 2551 Y FOMENTO 2552 Y FOMENTO 2553 Y FOMENTO 2554 Y FOMENTO 2555 Y FOMENTO 2556 Y FOMENTO 2557 Y FOMENTO 2558 Y FOMENTO 2559 Y FOMENTO 2560 Y FOMENTO 2561 Y FOMENTO 2562 Y FOMENTO 2563 Y FOMENTO 2564 Y FOMENTO 2565 Y FOMENTO 2566 Y FOMENTO 2567 Y FOMENTO 2568 Y FOMENTO 2569 Y FOMENTO 2570 Y FOMENTO 2571 Y FOMENTO 2572 Y FOMENTO 2573 Y FOMENTO 2574 Y FOMENTO 2575 Y FOMENTO 2576 Y FOMENTO 2577 Y FOMENTO 2578 Y FOMENTO 2579 Y FOMENTO 2580 Y FOMENTO 2581 Y FOMENTO 2582 Y FOMENTO 2583 Y FOMENTO 2584 Y FOMENTO 2585 Y FOMENTO 2586 Y FOMENTO 2587 Y FOMENTO 2588 Y FOMENTO 2589 Y FOMENTO 2590 Y FOMENTO 2591 Y FOMENTO 2592 Y FOMENTO 2593 Y FOMENTO 2594 Y FOMENTO 2595 Y FOMENTO 2596 Y FOMENTO 2597 Y FOMENTO 2598 Y FOMENTO 2599 Y FOMENTO 2600 Y FOMENTO 2601 Y FOMENTO 2602 Y FOMENTO 2603 Y FOMENTO 2604 Y FOMENTO 2605 Y FOMENTO 2606 Y FOMENTO 2607 Y FOMENTO 2608 Y FOMENTO 2609 Y FOMENTO 2610 Y FOMENTO 2611 Y FOMENTO 2612 Y FOMENTO 2613 Y FOMENTO 2614 Y FOMENTO 2615 Y FOMENTO 2616 Y FOMENTO 2617 Y FOMENTO 2618 Y FOMENTO 2619 Y FOMENTO 2620 Y FOMENTO 2621 Y FOMENTO 2622 Y FOMENTO 2623 Y FOMENTO 2624 Y FOMENTO 2625 Y FOMENTO 2626 Y FOMENTO 2627 Y FOMENTO 2628 Y FOMENTO 2629 Y FOMENTO 2630 Y FOMENTO 2631 Y FOMENTO 2632 Y FOMENTO 2633 Y FOMENTO 2634 Y FOMENTO 2635 Y FOMENTO 2636 Y FOMENTO 2637 Y FOMENTO 2638 Y FOMENTO 2639 Y FOMENTO 2640 Y FOMENTO 2641 Y FOMENTO 2642 Y FOMENTO 2643 Y FOMENTO 2644 Y FOMENTO 2645 Y FOMENTO 2646 Y FOMENTO 2647 Y FOMENTO 2648 Y FOMENTO 2649 Y FOMENTO 2650 Y FOMENTO 2651 Y FOMENTO 2652 Y FOMENTO 2653 Y FOMENTO 2654 Y FOMENTO 2655 Y FOMENTO 2656 Y FOMENTO 2657 Y FOMENTO 2658 Y FOMENTO 2659 Y FOMENTO 2660 Y FOMENTO 2661 Y FOMENTO 2662 Y FOMENTO 2663 Y FOMENTO 2664 Y FOMENTO 2665 Y FOMENTO 2666 Y FOMENTO 2667 Y FOMENTO 2668 Y FOMENTO 2669 Y FOMENTO 2670 Y FOMENTO 2671 Y FOMENTO 2672 Y FOMENTO 2673 Y FOMENTO 2674 Y FOMENTO 2675 Y FOMENTO 2676 Y FOMENTO 2677 Y FOMENTO 2678 Y FOMENTO 2679 Y FOMENTO 2680 Y FOMENTO 2681 Y FOMENTO 2682 Y FOMENTO 2683 Y FOMENTO 2684 Y FOMENTO 2685 Y FOMENTO 2686 Y FOMENTO 2687 Y FOMENTO 2688 Y FOMENTO 2689 Y FOMENTO 2690 Y FOMENTO 2691 Y FOMENTO 2692 Y FOMENTO 2693 Y FOMENTO 2694 Y FOMENTO 2695 Y FOMENTO 2696 Y FOMENTO 2697 Y FOMENTO 2698 Y FOMENTO 2699 Y FOMENTO 2700 Y FOMENTO 2701 Y FOMENTO 2702 Y FOMENTO 2703 Y FOMENTO 2704 Y FOMENTO 2705 Y FOMENTO 2706 Y FOMENTO 2707 Y FOMENTO 2708 Y FOMENTO 2709 Y FOMENTO 2710 Y FOMENTO 2711 Y FOMENTO 2712 Y FOMENTO 2713 Y FOMENTO 2714 Y FOMENTO 2715 Y FOMENTO 2716 Y FOMENTO 2717 Y FOMENTO 2718 Y FOMENTO 2719 Y FOMENTO 2720 Y FOMENTO 2721 Y FOMENTO 2722 Y FOMENTO 2723 Y FOMENTO 2724 Y FOMENTO 2725 Y FOMENTO 2726 Y FOMENTO 2727 Y FOMENTO 2728 Y FOMENTO 2729 Y FOMENTO 2730 Y FOMENTO 2731 Y FOMENTO 2732 Y FOMENTO 2733 Y FOMENTO

Total: 3161

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Consenso	Programa Fondo Consenso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionarios)	Comprometido	Desagradado		Ejecido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CAM1710400073022-18071	Bacheo Superficial En La Carretera Páizade Ribera Gomez	38071	Campêche	Palizada	Ribera Gomez	Rural	Aportaciones Federales	IGM FOM Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución										0.00					Financiera / Fideic / Registro: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fideic, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM1710400073023-18070	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Gómez	38070	Campêche	Palizada	Ribera Gomez	Rural	Aportaciones Federales	IGM FOM Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Fideic / Registro: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fideic, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CAM1710400073025-18074	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Parabo	38074	Campêche	Palizada	El Parabo	Rural	Aportaciones Federales	IGM FOM Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Fideic / Registro: La entidad federativa a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fideic, y el proyecto se encuentra en ejecución.